

소통행정·현장행정·비전을진

건설과

|| 보고 순서 ||

I . 일반현황 1

II . 2022년 주요 업무계획

- 골재자원의 효율적 관리 3
- 광역교통망 확충사업 4
- 국·도비(도로) 보조사업 5
- 국·도비(하천) 보조사업 12
- 소하천 정비사업 13
- 황보지구 상습가뭄재해지역 정비사업 16
- 울진(평해)침수지역 재해복구사업 17

III. 특수시책

- 지방도917호선(해안도로) 시설물 보강사업 추진 18
- 군도(해안도로) 시설물 보강사업 추진 19

I . 일반현황

□ 직원 정·현원

(단위 : 명)

구 분	합계	5급	6급	7급 이하	비고
정 원	20	1	4	14	(청 경 4) (공무직 7)
현 원	19	1	4	14	(청 경 4) (공무직 7)

□ 팀별 직원 및 소관업무

(단위 : 명)

구 분	인원	주 요 업 무	비고
계	19		
과장	1	• 건설과 업무 총괄	
건설행정팀	4	• 골재채취허가 • 국·공유 재산 관리 • 도로점용 • 지하수관리 • 건설기계 등록관리	청 경 4
도로팀	6	• 군도·농어촌도로 사업 및 유지관리 • 제한차량운행허가, 도로굴착 심의 • 동해선(포항~삼척)철도사업	공무직 7
하천팀	4	• 지방하천개수 계획 수립 및 유지관리 • 소하천 정비 계획 수립 및 유지관리	
농촌개발팀	4	• 농업생산기반시설 정비 • 수리시설개보수 • 저수지 관리(농어촌공사 관리저수지제외) • 한해대책	

□ 각종 시설물 관리현황

○ 철도 현황

(단위 : km)

구 분	총 연 장	포항-영덕 (개통구간)	영덕-삼척	울진구간
동해선 (포항-삼척) (단선 비전철)	166.3km (2018.1.25.)	44.1km	122.2km	L=59.02km 7,539억 원

○ 도로현황

(단위 : km)

구 분	노선수	포장현황			포장율 (%)	비고
		계	포장	비포장		
계	211	956	467	489	48.8	
일반국도	3	126	126	-	100	
지방도	2	134	97	37	72.3	
군도	13	196	162	34	82.7	
농어촌도로	193	500	82	418	16.4	

○ 하천현황

(단위 : km)

구 분	하천수	총연장	개수현황			개수율(%)
			요개수	기개수	미개수	
계	195	480	800	577	223	72.1
지방하천	23	217	273	166	107	60.8
소하천	172	263	527	411	116	77.9

II. 2022년 주요업무계획

건설행정팀

1 골재자원의 효율적 관리

<계속>

사업개요

2022년 공급계획

(단위:천 m³)

구 분	내 용	매 각 량	비 고
하천부산물	지방하천 21개소	225	모래/자갈

※ 2021년 골재공급 현황(4/4분기 현재) : 7개하천, 211천 m³

반출관리 강화

- 건설용 골재자재의 수급현황 및 유동성 수시 관리
- 골재 생산 관외반출 최소화를 위한 행정지도
- 하천 감시 근무체계 개선(청원경찰 2인 1조)과 현장배치
- 골재 관내 수급현황 수시점검

기대효과

- 하천 퇴적토 순차적 준설로 관내 레미콘업체 등에 안정적인 골재공급으로 건설경기 부양
- 하천내 퇴적토 준설로 통수단면 확보로 재해사전예방

2 광역교통망 확충사업

<계속>

사업명	사업구간	사업규모 (km)		사업비 (억원)	2021년 까지	2022년 예산	진도 (%)	사업 기간	추진상황
		연장	폭원						
계	3지구			36,005	32,966	2,184			
동해선철도 건설	포항 ~ 삼척	166.3	단설 전철	34,081	32,127	1,954	80	2002 ~ 2023	• 전기·통신· 역사공사 착공 • 노반공사 95%
국도88호선 건설	영양 ~ 평해	14.6	2차로	705	339	200	30	2017 ~ 2023	• 광품지구 직선화 총사업비 조정 협의중 (증138억원)
온정~매화간 국지도69호선 건설	온정면 온정리 ~ 매화면 갈면리	15.1	2차로	1,219	500	30		2019 ~ 2029	• 기본 및 실시설계 (2019.12~2022.11)

3 국·도비(도로) 보조사업

① 신흥~삼산간 도로개설사업

<계속>

□ 사업개요

- 위치 : 매화면 신흥리~기성면 삼산리(군도17호선)
- 사업량 : 도로개설 L=1.76km(B=8.5m)
- 총사업비 : 6,672백만원(국비 3,000, 군비 3,672)
 - 2020년 까지 : 2,590백만원(국비)
 - 2022년 : 1,410백만원(국비 410, 군비 1,000)
 - 2022년 이후 : 2,632백만원(군비)
- 사업기간 : 2020. ~ 2023.(4년간)
- 공정률 : 45%(1차분)

□ 추진현황 및 계획

- 2018. 3. ~ 12. : 실시설계용역 추진
- 2019. 4. : 지역개발사업구역 지정용역 시행
- 2019. 12. : 전략환경영향평가 협의(대구지방환경청)
- 2020. 1. ~ 3. : 설계보완 및 주민설명회 추진
- 2020. 6. : 도로법에 따른 도로개설 협의(경북도)
- 2020. 7. : 편입토지 협의 및 보상추진 - 43필지/14,118m²
- 2020. 8. : 도로고시 및 공사시행(1공구 : L=798m, 2,279백만원)
- 2020. 12. 16. : 1공구 시설공사 착공[L=798m(삼산리380m 신흥리418m)]
- 2021. 3. : 2공구(L=962m) 소규모환경영향평가 완료
- 2022. 1. : 2공구 공사 발주(L=962m, 44억원), 1공구 6월 준공예정
- 2023. 12. : 2공구 준공 및 개통

② 전곡지구 재해위험 개선사업

<계속>

□ 사업개요

- 위치 : 금강송면 전곡리(원곡교) 일원
- 사업량 : 교량개체 L=83.5m(B=7.0m), 접속도로 L=0.33km
- 총사업비 : 4,840백만원(국비 2,420, 도비 726, 군비 1,694)
 - 2020년 까지 : 2,092백만원(국비 1,547, 도비 464, 군비 81)
 - 2021년 : 1,002백만원(군비)
 - 2022년 : 1,746백만원(국비 873, 도비 262, 군비 611)
- 사업기간 : 2019. ~ 2022.(4년간)

□ 추진현황 및 계획

- 2020. 1. 6. : 실시설계용역 착공
- 2020. 3. : 선형계획안 확정 및 교량특정공법 심의
- 2020. 5. 7. : 봉화군 지구 편입토지 보상협의(봉화군)
- 2020. 6. : 사전설계 검토협의(경상북도 자연재난과)
- 2020. 7. : 노선조정 및 지질조사
- 2020. 12. 29. : 하천점용 협의완료(경상북도 하천과)
- 2021. 4. 2. : 사전설계심의 및 총 사업비 변경 요청(행안부)
- 2021. 9. 3. : 봉화구간 편입토지 보상협의(3필지, A=724m²)
- 2021. 9. 29. : 설계안전성검토 완료
- 2021. 10. : 공사원가심사의뢰(경북도)
- 2022. 1. : 공사원가심사 재협의(경북도) 및 공사발주
- 2022. 12. : 공사준공

③ 삼계~온정간(국지도69호선) 도로확장포장

<신규>

□ 사업개요

- 위치 : 영덕군 창수면 삼계리~울진군 온정면 조금리 일원
- 사업내용 : 도로확장포장 L=1.5km(B=9.5m)
- 총사업비 : 9,000백만원(도비 4,500, 군비 4,500)
 - 2020년 까지 : 300백만원(군비)
 - 기본 및 실시설계용역비
 - 2022년 : 3,000백만원(도비 1,500, 군비 1,500) *경북도 별도 협의
 - 2023년 이후 : 5,700백만원(도비 3,000, 군비 2,700)
- 사업기간 : 2021. ~ 2024.(4년간)

□ 추진현황 및 계획

- 2020. 11. : 국지도69호 미확장포장 구간 사업추진 협의(경북도)
- 2021. 3. 10. : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수
- 2021. 8. 19. : 기본 및 실시설계 사전협의(경북도)
- 2021. 9. 16. : 2022년도 도비지원 20억 건의(경북도)
- 2022. 1. : 실시설계(안) 최종협의(경북도) 및 행정절차 용역 발주
- 2022. 2. ~ 7. : 행정절차 이행(소규모환경, 재해영향성검토, 문화재조사)
- 2022. 8. : 실시설계완료 및 공사원가심사(경북도)
- 2023. 1. : 1차분 공사착공

④ 금강송 스마트복합쉼터 조성사업

<신규>

사업개요

- 위치 : 금강송면 쌍전리 338일원
- 사업내용 : 복합쉼터 A=6,000㎡(화장실, 특산물 판매장, 주차장, 휴게음식점)
- 총사업비 : 3,020백만원(국비 2,000, 군비 1,020)
 - 2021년 : 1,331백만원(국비 1,231, 군비 100)
 - 2022년 : 920백만원(군비 920)
 - 2023년 이후 : 769백만원(국비)
- 사업기간 : 2020. ~ 2023.(4년간)

추진현황 및 계획

- 2020. 12. 28. : 공모사업 사업신청서 제출(부산청)
- 2021. 2. 26. : 공모사업 최종선정(국토부)
- 2021. 4. 26. : 업무협약서 체결(포항국토소↔울진군)
- 2021. 8. : 지역역량강화 용역 시행
- 2021. 8. : 설계(제안) 공모 및 심사위원 모집공고 시행
 - ※ 공모 심사위원 모집 결과 예비위원(21명) 지원 미달(6명 지원)
- 2021. 10. : 설계(제안) 공모 방식에서 총액입찰방식으로 변경 사업추진
- 2022. 4. : 실시설계 완료(건축·전기·소방 포함)
- 2022. 6. ~ 7. : 관련기간 협의 등 행정절차 이행
- 2022. 8. : 시설공사 착공
- 2023. 6. : 시설공사 준공 및 시설운영(마을위탁)

⑤ 군무교(군도11호선) 개체공사

<계속>

□ 사업개요

- 위치 : 평해읍 월송리 일원(군도11호선)
- 사업량 : 교량개체 L=58m(B=10.5m)
- 총사업비 : 5,500백만원(국비 3,000, 군비 2,500)
 - 2021년 까지 : 1,600백만원(군비)
 - 2022년 : 1,150백만원(군비)
 - 2023년 : 2,750백만원(국비)
- 사업기간 : 2021. ~ 2023.(3년간)

□ 추진현황 및 계획

- 2020. 6. : 교량안전점검 시 D등급 판정
- 2021. 2. 1. : 실시설계용역 계약 및 착수
- 2021. 5. : 현황측량 및 지반조사
- 2021. 7. 12. : 도로노선 선형 협의
- 2021. 7. 21. : 자연재해위험지구 지정 사전협의(행정안전부)
- 2021. 11. : 자연재해위험지구 지정 추진
- 2021. 12. : 자연재해위험지구 현장실사(행안부 전문위원)
- 2022. 1. : 공사발주계획 수립 후 사업추진

⑥ 울진대로 건설(북부삼거리~아영레미콘)

<계속>

□ 사업개요

- 위치 : 울진읍 고성리(북부삼거리~아영레미콘) 일원
- 사업량 : 도로확장포장 L=440m, 4차로(B=20m~30m)
- 총사업비 : 3,068백만원(군비)
 - 2021년 까지 : 300백만원(군비)
 - 2022년(당초) : 1,000백만원(군비)
 - 2022년 이후 : 1,768백만원(군비)
- 사업기간 : 2021. ~ 2023.(3년간)

□ 추진현황 및 계획

- 2018. 2. 26. : 도로구역고시 및 도시계획시설결정 협의
- 2018. 8. 24. : 1차 구간(L=0.9km, 아영레미콘~폐차장) 공사착공
- 2020. 12. : 2차 구간(L=0.44km, 북부삼거리~아영레미콘) 보상협의
- 2021. 5. 20. : 1차 구간 공사 완료(개통)
- 2021. 10. : 2차 구간 토지보상(30필지/5,057m²) 및 실시계획인가 추진
- 2022. 6. : 2차 구간 공사착공
- 2023. 12. : 2차 구간 공사준공(개통 예정)

□ 문제점 및 대책

- 편입토지(30필지/5,057m², 주택1가구) 보상 협의 추진 지연
- 도로 실시계획인가 후 토지 수용재결 동시 추진

7 다천~이평간도로 확장포장공사

<계속>

□ 사업개요

- 위치 : 기성면 다천2리 일원(군도12호선)
- 사업량 : 도로 확장포장 L=0.96km(B=8m)
- 총사업비 : 3,900백만원(군비 3,900)
 - 2021 당초예산 : 500백만원
 - 2021. 2회 추경 : 1,000백만원
 - 2021. 3회 추경 : 2,400백만원
- 사업기간 : 2021. 3. 19. ~ 2023. 3. 18.
- 공정률 : 30%

□ 추진현황 및 계획

- 2017. 6. ~ 17. 11 : 실시설계용역 추진
- 2017. 8. : 도로노선 결정 관련 지역주민 의견 수렴
- 2017. 11. : 소규모 환경영향평가 시행(대구지방환경청)
- 2017. 12. : 행정절차 이행(산지전용, 하천점용(경북도), 농지전용 등)
- 2018. 8. 2. : 소규모환경영향평가 협의 완료
- 2019. 2. 25. : 울진군 투자심사위원회 심의 완료
- 2019. 11. 28. : 도로구역 결정 및 토지 세목 조서 고시
- 2020. 12. : 편입토지 보상(40필지, A=8,056m²) 추진, 관련기관 협의 완료
- 2021. 3. 19. : 공사착공[운산종합건설(주), 2,004백만원]
- 2021. 4. ~ 12. : 토공 및 교량 시공중
- 2023. 3. 18. : 공사 준공 예정

4 국·도비(하천) 보조사업

① 너릿골지구 자연재해위험지구 정비사업

<계속>

사업개요

- 위 치 : 평해읍 삼달리 653-1번지 일원
- 사 업 량 : 하천축제 및 호안 2.27km, 교량 2개소, 사방댐 2개소 등
- 총사업비 : 4,422백만원(국비 2,211, 도비 663, 군비 1,548)
(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	2021년	2022년	2023년	비고
계	4,422	180	1,000	3,242	
국 비	2,211	90	500	1,621	
도 비	663	27	150	486	
군 비	1,548	63	350	1135	

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.(3년간)

추진실적

- 2020. 9. 11. : 자연재해 위험지구 지정
- 2021. 3. 3. : 실시설계용역 착수
- 2021. 8. 26. : 주민설명회 개최
- 2021. 12. ~ 2022. 1. : 사전설계검토 협의(경상북도 자연재난과)

향후계획

- 2021. 1. ~ 3. : 토지 및 지장물 보상 협의
- 2022. 3. : 사업 착공
- 2023. 12. : 사업 준공

5 소하천 정비사업(지방이양 사업)

<계속>

① 귀골천 정비사업

사업개요

- 위치 : 울진읍 읍남리~고성리 일원
- 사업량 : 소하천 개수 L=2.96km, 교량 8개소, 낙차보 1개소 등
- 총사업비 : 8,525백만원(국비 1,618, 군비 6,907)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2019년까지	2020년	2021년	2022년	비고
계	8,525	3,236	2,227	2,000	1,062	
국 비	1,618	1,618				
군 비	6,907	1,618	2,227	2,000	1,062	

- 사업기간 : 2017. 8. 28. ~ 2022. 4. 21.
- 공정률 : 80%

추진실적

- 2016. 1. 8. : 실시설계용역 착수
- 2017. 3. 3. : 사전설계검토 협의(국민안전처)
- 2017. 3. 4. : 실시설계용역 준공
- 2017. 8. 28. : 사업 착공(총괄 및 1차분)
- 2019. 4. 11. : 1차분 준공 및 2차분 착공
- 2020. 4. 10. : 2차분 준공 및 3차분 착공
- 2021. 4. 27. : 3차분 준공 및 4차분 착공

〈4차분〉

- 호안공 : 식생옹벽블록 (225m/784m) 시공 중
- 교량공 : 귀골4교, 귀골5교 시공 예정

향후계획

- 2022. 4. : 4차분 및 총괄 준공

② 학곡천 정비사업

□ 사업개요

- 위 치 : 평해읍 학곡리 일원
- 사 업 량 : 소하천 개수 L=1.4km, 교량 2개소 등
- 총사업비 : 3,640백만원(국비 186, 군비 3,454)

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	2019년	2020년	2021년	비고
계	3,640	372	300	2,968	
국 비	186	186			
군 비	3,454	186	300	2,968	

- 사업기간 : 2020. 10. 26. ~ 2022. 9. 26.
- 공정률 : 85%

□ 추진실적

- 2019. 5. 8. : 실시설계용역 착수
- 2020. 6. 5. : 사전설계검토 협의(경상북도 자연재난과)
- 2020. 9. 29. : 실시설계용역 준공
- 2020. 10. 26. : 사업 착공(총괄 및 1차분)
- 2021. 4. 1. : 소규모 환경영향평가 협의(대구지방환경청)
- 2021. 4. 5. : 2차분 착공
 - 호안공 : 식생옹벽블록 (600m/1,287m) 시공 중
 - 교량공 : 학곡2교 준공, 무명교 시공 예정
- 2021. 6. 18. : 1차분 준공
- 2021. 12. 27. : 2차분 준공

□ 향후계획

- 2022. 6. : 3차분 및 총괄분 준공

③ 화방천 정비사업

사업개요

- 위치 : 울진읍 고성리~죽변면 화성리 일원
- 사업내용 : 소하천 개수 L=6.8km 등
- 총사업비 : 14,000백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	비고
계	14,000	892	3,000	4,000	4,000	2,108	
군비	14,000	892	3,000	4,000	4,000	2,108	

- 사업기간 : 2021.~2025.(5년간)

추진실적

- 2019. 1. 23. : 소하천 정비사업 사업 신청(울진군⇒경상북도)
- 2021. 3. 25. : 실시설계용역 착수
- 2021. 9. 28. : 주민설명회 개최(울진읍, 죽변면)

문제점 및 대책

- 지방이양에 따른 국비예산 확보 불가
- 재해사전예방을 위한 소하천 정비사업에 필요한 군비를 연차적으로 확보하여 사업 추진

향후계획

- 2022. 1. : 사전설계검토 협의(행정안전부)
- 2022. 2. : 실시설계용역 준공
- 2022. 3. : 사업 착공
- 2025. 12. : 사업 준공

6 황보지구 상습가뭄재해지역 정비사업

<계속>

사업개요

- 위치 : 평해읍 오곡리 및 기성면 황보리 일원
- 사업량 : 상습가뭄재해지역 A=65ha
 - 지하수 댐 설치 L=200m(H=10m), 호안정비 L=500m
- 총사업비 : 5,000백만원(국비 2,500, 지방비 2,500)
 - 2021년도 : 240백만원(실시설계용역비)
 - 2022년도 : 1,000백만원
 - 2023년도 : 3,760백만원
- 사업기간 : 2021. ~ 2023.(3년간)

추진실적

- 2020. 9. 11. : 자연재해위험지구 지정
- 2022. 2. 22. : 위(수)탁 협약서 체결(울진군↔한국농어촌공사)
- 2021. 3. ~ 2022. 3. : 기본 및 실시설계 추진

향후계획

- 2022. 6. ~ 2023. 11. : 시설공사 착공 및 준공
- 2023. 12. : 상습가뭄재해지역 해제 및 고시

사업계획도



사업개요

- 위치 : 평해읍 평해리 일원
- 사업량 : 펌프장 신설 2개소
 - 삼달지구 $Q=290 \text{ m}^3/\text{min}$ ($D800\text{mm} \times 4$ 대), 유수지 $A=3,300 \text{ m}^3$
 - BOX/개거 ($1.5 \times 1.0 \sim 3.0 \sim 2.3$) $L=1,070\text{m}$
 - 평해지구 $Q=300 \text{ m}^3/\text{min}$ ($D800\text{mm} \times 4$ 대), 유수지 $A=5,200 \text{ m}^3$
 - BOX($2.0 \times 2.0 \sim 3.0 \sim 2.0$) $L=1,047\text{m}$, 흡관($D800 \sim D1,000$) $L=162\text{m}$
- 총사업비 : 29,508백만원(국비 25,081, 지방비 4,427)
- 사업기간 : 2020. 9. 10. ~ 2022. 2. 22.
- 공정률 : 95%

추진실적

- 2020. 9. 10. : 토목(건축)공사 착공
- 2020. 11. 17. : 전기 및 통신공사 착공
- 2020. 12. ~ 2022. 1. : 우수관로(박스) 및 용수로 시공
- 2021. 1. ~ 2022. 1. : 관리동 및 비상발전기실 건축분야 시공
- 2021. 4. ~ 2021. 11. : 유입 및 차단수문, 토출관로 시공
- 2021. 6. ~ 2022. 1. : 유수지 및 내부 진입도로 시공
- 2021. 11. ~ 2022. 2. : 전기 및 통신분야 시공

향후계획

- 2022. 1. : 예비준공검사 실시
- 2022. 2. : 시운전 및 공사 준공
- 2022. 3. : 시설물 인수 · 인계(건설과↔안전재난과)

III. 특수시책

1 지방도917호선(해안도로) 시설물 보강사업 추진

- 동해안 너울성 과도로 인한 해안침식작용으로 백사장 유실방지와 지방도 월파방지시설 보강 시급

사업개요

- 위 치 : 매화면 덕신리~근남면 산포리 745-2
- 사 업 량 : L=3km(사석 및 T.T.P보강 등)
- 사 업 비 : 16,000백만원(국비 8,000, 도비 8,000)
- 사업기간 : 2022. ~ 2024.(3년간)

사업계획

구 간	연장 (Km)	피해현황	보강계획	사업비 (백만원)	비고
계	3.0	9개소		16,000	
산포3리 산포교회 앞	0.3	• 침식 및 월파	• 사석 및 T.T.P설치 300m	1,200	
산포3리 171-1 일원	0.3	• 옹벽침식(싱크홀)	• T.T.P설치 300m	1,600	
산포3리 촛대바위 일원	0.3	• 월파 및 낙석	• T.T.P인상 130m • 사석 및 T.T.P설치 170m • 해안옹벽설치 40m • 낙석방지 600 m ²	2,000	
진복2리 보통식당 앞	0.3	• 월파(모래유입)	• 사석 및 T.T.P설치 300m	950	
진복2리 망양펜션 앞	0.3	• 월파(모래유입)	• 사석 및 T.T.P설치 300m	1,400	
진복2리 두리수산 앞	0.5	• 월파 및 싱크홀 겨울철 결빙	• 사석 및 T.T.P설치 500m	3,850	
오산3리 마을회관 앞	0.3	• 월파(모래유입)	• 사석 및 T.T.P설치 300m	1,400	
국립수산과학원 앞	0.3	• 해안침식	• 해안옹벽설치 300m	800	
오산2리 마을회관 앞	0.4	• 월파(싱크홀)	• T.T.P인상 300m • 사석 및 T.T.P설치100m	2,800	

추진실적 및 계획

- 2021. 9. : 자연재해위험지구지정 현행절차 이행
- 2022. 5. ~ : 자연재해위험지구 정비사업 추진(경상북도)

2 군도(해안도로) 시설물 보강사업 추진

- 동해안 너울성 파도로 인한 해안침식작용으로 백사장 유실방지와 월파방지시설 보강 시급

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 해안도로 일원
- 사 업 량 : 6개소(L=1.15km, 도로사면 및 친수호안, T.T.P보강)
- 사 업 비 : 14,800백만원(국비 7,850, 도비 2,085, 군비 4,865)
- 사업기간 : 2022. ~ 2024.(3년간)

□ 사업계획

구 간	연장 (km)	피해현황	보강계획	사업비 (백만원)	비 고
계	1.15	6개소		14,800	
온양1리 마을회관 일원	0.13	• 해안침식	• T.T.P설치 130m • 사석보강 70m	900	
온양2리 골장항 인근	0.09	• 사면유실	• 사면보강 90m	1,200	
구산1리 구산항 일원	0.20	• 월파(모래유입)	• 친수호안 200m • T.T.P설치 200m	3,000	
거일2리 대개공원 일원	0.13	• 월파(모래유입)	• T.T.P설치 130m	700	
삼월4리 경용식당 일원	0.25	• 월파(모래유입)	• 친수호안 200m • T.T.P설치 200m	3,750	
금음3리 청솔횟집 일원	0.35	• 월파(모래유입)	• 친수호안 200m • T.T.P설치 200m	5,250	

□ 추진실적 및 계획

- 2021. 6. 10. : 해안도로 재해예방 실시설계 및 자연재해위험지구 지정 용역 착수(2022. 1월말 준공예정)
- 2022년 이후 : 사업 우선순위 선정 후 예산확보 및 사업시행