

1-1

신한울 3,4호기 조기 재개 추진

한눈에 보는 공약	사업주체	기타	공약담당	원자력수소팀장 인춘섭	☎ 6880
				원자력수소팀 박근영	☎ 6881

분야	실용적인 경제	추진	완료	임기 내 완료	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
	<input checked="" type="checkbox"/> 차별화된 관광 <input type="checkbox"/> 감동주는 복지 <input type="checkbox"/> 섬기는 군정	<input type="checkbox"/> 원료 후 계속 <input type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 미 추진	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 시기	<input type="checkbox"/> 단기 <input checked="" type="checkbox"/> 중기 <input type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/> 임기 후						

공약목표

- ◇ 신한울 3,4호기 조기 재개로 양질의 일자리 창출 및 지역경기 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2030
- 총사업비: 9조 2,400억원
- 사업위치: 울진군 북면 덕천리·고목리 일대
- 사업내용: 1,400MW급 원전 × 2기

□ 연도별 추진계획

연도별	추진목표	이행도 (목표)
2022	○ 신한울 3,4호기 건설 재개 ○ 환경영향평가 재개	100% (100%)
2023	○ 환경영향평가, 건설허가, 공사계획인가 등 인허가 절차 추진	- (100%)
2024	○ 인허가 절차 완료 및 착공	- (100%)

□ 공약 달성 확인 지표

확인 지표	단위	목표	2022	2023	2024
사업진도율(착공까지)	%	100	20	40	40

□ 추진실적 및 향후계획

- '22.07. : 새정부 에너지정책 방향 발표(신한울 3,4 건설재개)
- '22.07. : 환경영향평가 재협의 평가항목·범위 등 결정
- '22. 7. ~ 11월 : 환경영향평가 2계절(하계, 추계) 현황조사 완료
- '23.01. : 제10차 전력수급기본계획 공고(신한울 3,4 반영)
- '23.02. : 환경영향평가서 초안 주민공람
- '23.02. : 재해영향평가 행안부 협의완료
- '23.06.(예정) : 환경영향평가 환경부 협의완료
- '23.3분기(예정) : 전원개발사업 실시계획 승인
- '23.4분기(예정) : 부지정지공사 착수
- '24.(예정) : 원안위 건설허가 취득
- '24.(예정) : 착공