

도 시새 마을 과

|| 보고서 ||

I. 일반현황	1
II. 2023년 부서 목표	4
III. 2023년 주요 업무 추진계획	5
○ 2023년 도시계획 주요 업무 사항	5
○ 2030년 울진 군관리계획(재정비) 용역	6
○ 장기미집행 도시공원 토지보상	9
○ 울진군 도시계획도로 개설 현황	11
○ 2023년 도시계획사업 추진	12
○ 월변지구 도시개발 사업	14
○ 울진 도시계획도로(중로3-8호선) 개설사업	17
○ 죽변~후정간 해안경관도로 개설사업	19
○ 울진 도시계획도로(중로3-5,소로2-31호선) 개설사업	21
○ 죽변 도시계획도로 개설사업	23
○ 울진 도시계획도로(소로2-34,소로3-50호선) 개설사업	25
○ 후포 도시계획도로(소로3-19호선) 개설사업	26
○ 군 계획시설(왕피천 유원지)주변 정비사업	27
○ 평해 도시계획도로(중로2-1호선) 배수로 정비사업	28
○ 연호공원 화장실(다용도실) 건축공사	29

○ 노후 도시계획도로 노면 보수공사	31
○ 북면 도시계획도로(중로1-1호선) 배수로 정비사업	32
○ 후포 도시계획도로(소로2-1호선) 배수로 정비사업	33
○ 후포 도시계획도로(소로3-23호선) 확포장공사	34
○ 후포도시계획도로(중로1-1호선) 회전교차로 설치공사 ...	35
○ 덕구온천 군립공원 등산로 재해복구사업	37
○ 경북도민체전 대비 도로정비사업	38
○ 2023년 지역개발사업 추진	39
○ 마을만들기 사업 추진(농촌협약 연계사업)	40
○ 평해읍 기초생활거점 조성사업	42
○ 울진군 신활력플러스사업 추진	45
○ 근남면 새마을 재활용 보관창고 증축공사	48
○ 후포등기산 벽화마을 노후벽화 정비사업	50
○ 2023년 공공디자인 사업추진	52
○ 읍·면 보안등 확대사업 추진	53
○ 가로등·보안등 LED 광원 변경 지속 추진	55
○ 가로등 신속 유지보수체계 운영 및 설치사업	57
○ 울진군 경관계획 재정비 및 공공디자인 진흥계획 수립 용역 ...	59
○ 후포중심지 간판개선사업	61
○ 현수막 게시대 교체	63
○ 현수막 게시대 위탁관리 운영	64

○ 도민체전 도로변 가로등 현수기 설치	65
○ 2023년 도시재생사업 추진	66
○ 울진읍 농촌중심지 활성화 사업(농촌협약)	68
○ 근남면 기초생활거점조성 사업(농촌협약)	70
○ 농촌형 교통모델 사업(농촌협약)	72
○ 취약지역 생활여건 개조사업(농촌협약)	74
○ 사회적 농업활성화 사업(농촌협약)	76
○ 후포2리 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 공모 추진	77
○ 나곡4리 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	79
○ 망양2리 농어촌 취약지역 생활여건 개조사	81
○ 도시재생 전략계획(변경) 및 활성화계획 수립	83
○ 후포면 도시재생 뉴딜사업 추진	84
○ 죽변면 도시재생 뉴딜사업 추진	86
○ 정기온천자원조사	88

I . 일반현황

☐ 직원 정·현원

구 분	합 계	5급	6급	7급 이하	임기제	비고
정 원	23	1	6	16		
현 원	23	1	8	14		
증 감			2	-2		

☐ 팀별 직원 및 소관업무

팀 명	인원	주 요 업 무	비고
계	23		
과 장	1	• 도시새마을과 업무총괄	
도시계획	5	• 군관리계획 • 개발행위허가 • 자연공원 및 도시공원 관리	
도시개발	4	• 도시토목사업 • 자전거인프라구축 • 도시토목사업 토지수용 및 용지매수 보상	
새 마을	5	• 평해읍기초생활거점 조성사업 • 농촌신활력플러스 사업 • 새마을 조직 관리 및 사업 추진	
공공디자인	4	• 경관디자인 업무 • 옥외광고물 관리 • 가로등 설치 및 보수	
도시재생	4	• 농촌협약사업 총괄·기획 • 도시재생사업 총괄·기획 • 중간지원조직 관리 운영 • RAISE시스템 관리 등 사후관리 • 온천이용관리	

□ 각종 통계현황

○ 용도지역 구분

구 분		면 적 (천㎡)	구성비(%)	비고
합 계		989,209	100.0	
도시지역		47,920	4.8	
관 리 지 역	소 계	163,553	16.6	
	보전관리지역	80,812	8.2	
	생산관리지역	9,522	1.0	
	계획관리지역	73,218	7.4	
농림지역		744,286	75.2	
자연환경보전지역		33,450	3.4	

○ 군립공원 및 온천

구 분	명 칭	위 치	면적(k㎡)	지정일자
군립공원	계	2개소	31.87	
	불영계곡 군립공원	근남면 수곡·행곡리 울진읍 대흥리, 금강송면 삼근·하원리	25.595	1983.10.5.
	덕구온천 군립공원	북면 덕구리 일원	6.275	1983.10.5.
온 천	계	3개소	0.7205	
	덕구온천	북면 덕구리 일원	0.54	1983.12.26.
	백암온천	온정면 온정리·소태리 일원	0.176	1981.10.12.
	죽변 해심원온천	죽변면 죽변리 일원	0.0045	2013.12.19.

○ 전문건설업 및 옥외광고업

[단위:개소]

전문건설업(업종)	옥외광고업	비 고
362 (업체수 225)	23	

○ 가로등 현황(2023.1.4. 현재)

[단위:개소]

읍면별	계	종 류 별		참고
		가 로 등	보 안 등	
합 계	13,135	4,475	8,660	
울진읍	2,392	947	1,445	
평해읍	1,167	440	727	
북 면	1,508	367	1,141	
금강송면	871	291	580	
근남면	1,263	506	757	
매화면	962	329	633	
기성면	1,248	496	752	
온정면	848	130	718	
죽변면	1,419	437	982	
후포면	1,457	532	925	

□ 관련 유관 기관 · 단체 현황

단 체 명	회 장	회원수	조직구성	지원내용
울진군 새마을회	윤창수	443명	· 지도자협의회 · 부 녀 회 · 문 고	· 봉사활동 및 행사 지원 · 교육 여비 지원

II. 2023년 부서 목표

부서 목표

울진군의 공간구조 및 기능의 상호 연계를 통한 실용적 경제 기반 구축`

도시계획팀	팀 목표 : 개발과 보전이 함께하는 지속가능한 도시관리	
	핵심 과제	<ol style="list-style-type: none"> 1. 지속가능한 개발과 보전을 위한 군관리계획 수립 2. 토지의 효율적 이용 및 주변 지역과 조화를 이루는 개발행위허가 3. 쾌적한 도시환경 조성을 위한 도시·군립공원 관리
도시개발팀	팀 목표 : 체계화된 도시기반 시설확충으로 쾌적한 도시환경 조성	
	핵심 과제	<ol style="list-style-type: none"> 1. 도시계획시설(도로,공원 등) 사업 및 보상 추진 2. 지역개발사업 및 도시개발사업 추진 3. 자전거이용시설 설치 및 유지 관리 4. 전문건설업체 등록 및 관리
새마을팀	팀 목표 : 새마을 단체 원활한 소통 및 관리, 지역개발사업의 원활한 추진	
	핵심 과제	<ol style="list-style-type: none"> 1. 마을 정주환경 개선 및 안전시설 설치 2. 교육·복지·문화 등 중심기능 확충 3. 차별화된 농산업 육성 및 일자리 창출 4. 새마을운동 기반 조성으로 활성화 도모 5. 일반농산어촌개발사업 시설물 유지보수로 안전 확보 및 편의 제공
공공디자인팀	팀 목표 : 조화로운 도시경관 조성	
	핵심 과제	<ol style="list-style-type: none"> 1. 공공디자인 사업 추진으로 도시경관 개선 2. 가로등 설치 관리를 통한 주민불편 해소 3. 광고물 관리로 쾌적한 거리 조성
도시재생팀	팀 목표 : 활기찬 농어촌 조성	
	핵심 과제	<ol style="list-style-type: none"> 1. 군민과 함께하는 풍성한 농어촌 환경 조성 2. 주민생활SOC 체계적 구축 3. 지역주민의 의견을 반영하는 추진체계 구성

Ⅲ. 2023년 주요 업무 추진계획

도시계획팀

1 2023년 도시계획 주요 업무 사항

□ 추진대상 : 2건(계속 1건, 신규 1건)

(단위:백만원)

사 업 명	위 치	사 업 량	총사업비 (2023년)	사업기간	비고
계	2건		2,200 (500)		
2030년 울진 군관리계획(재정비) 용역	울진군 전역	군관리 계획 1식	1,700	2021.06. ~ 2023.05	계속
장기미집행 도시공원 보상	관내 도시공원 34개소	보상 1식	500	2023.01. ~ 2023.12.	신규

1-1

2030년 올진 군관리계획(재정비) 용역

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제34조에 따라 군관리계획 정비를 통해 지역 여건변화 등 장기적인 발전방향을 제시
- 지역현안사업 및 각종 민원 등을 합리적으로 조정하여 종합적인 군관리계획을 수립

〈성과지표〉

- 추진전략 : 개발과 보전이 함께하는 지속가능한 도시관리
- 지표명 : 지속가능한 개발과 보전을 위한 군관리계획 수립
- 추진상황 점검 회의: 월 2회
- 용도지역 변경 등 경북도 결정권한 사항은 40% 이상 반영되도록 조치
 - 수요추정 면적 중 주거지역 부족분 2.1km² 중 0.84km² 확보, 상업지역 추가계획 89,000m² 중 35,000m² 확보
- '23.5월 고시를 통한 주민 민원 사항 해소
 - 비도시지역 보전관리지역→생산/계획관리지역(45개소) 중 20개소 확보 (울진5, 북8, 근남1, 온정4, 죽변2, 후포1, 매화15, 기성3, 금강송6)

□ 사업개요

- 대상 : 도시지역 7개 읍·면, 비도시지역 3개면 (A=990.05km²)
- 계획인구 : 60,000명
- 과업량
 - 군관리계획 재정비 1식(단계별집행계획)
 - 지형도면고시
 - 교통성 검토, 경관성 검토, 재해취약성분석 등
 - 전략환경영향평가 1식
 - 사전재해영향성검토 1식,
 - 토지적성평가 1식

○ 용역비 : 1,700백만원(군비)

세부사업명	총사업비	2021년 예산	2022년 예산	비고
계	1,700	700	1,000	
군관리계획 재정비	1,220	500	720	
재정비 전략환경영향평가	140	140	-	
토지적성평가	200	60	140	
재정비 사전재해영향성검토	70	-	70	
기타 비용 (수수료, 실시설계)	70	-	70	

○ 용역기간 : 2021. 6. 4. ~ 2023. 5. 24.(24개월)

□ 추진실적 및 계획

○ 2021. 6. 4. : 2030 울진 군관리계획(재정비) 용역 착수

○ 2021. 6. : 기초조사 및 현황분석 등

○ 2021. 9. 14. : 착수 보고

○ 2021. 11. ~ 2022. 2. : 성과소, 읍면 의견조회(3차례)

○ 2022. 3. ~ 4. : 주민의견 검토 및 민원현장 확인

○ 2022. 5. ~ 6. : 군관리계획 계획안(초안) 수립(총73건)

※ 용도지역 53건, 군계획시설 20건

○ 2022. 8. : 주민설명회 실시(읍·면별)

- 2022. 9. ~ 12. : 경북도 도시계획과 사전 협의(4차례)
- 2022. 12. : 최종 보고회 실시(군수)
- 2023. 1.
 - 주민공청회 실시(장기발전구상, 재정비 “안”)
 - 재정비(안) 주민 의견 청취(신문 공람 공고)
- 2023. 2.
 - 군관리계획(재정비)(안) 입안 보고(군수)
 - 관련부서(기관) 협의(관내 실과소 및 농림축산식품부, 대구지방환경청 등)
 - 군 의회 의견 청취
- 2023. 3. : 군계획위원회 자문 및 심의
- 2023. 4. : 경상북도 결정사항 입안 신청
- 2023. 5. : 경상북도 관련부서(기관) 협의
- 2023. 6.
 - 경상북도 도시계획위원회 심의
 - 군관리계획(재정비) 결정 및 고시

1-2 장기미집행 도시공원 토지보상

〈신규〉

- 장기미집행 군계획시설 일몰제에서 지켜낸 장기미집행 공원의 토지보상으로 도시 내 공원시설 확충(연차별 단계적인 보상 추진)

〈성과지표〉

- 추진전략 : 개발과 보전이 함께하는 지속가능한 도시관리
- 지표명 : 쾌적한 도시환경 조성을 위한 도시공원 관리
- 매수 계획 수립(~ '23.2.) 및 매수 요청 토지 우선 매입(~ '23.3.)
- 사유지 매입에 대한 주민 통보 후 추진상황 점검 회의 : 월1회
- 사유지 우선 매입 추진 공원(민원사항에 대한 중점 매입 공원)

구 분	계	고성공원	연지공원	비 고
사유지	69,914m ² (99필지)	52,393m ² (79필지)	17,521m ² (20필지)	
추정 보상액	6,506백만원	4,692백만원	1,814백만원	

- '23.6.까지 예산 집행 완료

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 도시공원 34개소 중 공원 내 사유지
 - 근린공원 : 8개소(A=548,791m²)
 - 미집행면적(사유지) : 169,541m²
 - ※ 고성공원, 연지공원, 백암3공원, 후포공원
 - 어린이공원 : 12개소(A=26,419m²)
 - 미집행면적(사유지) : 1,740m²
 - ※ 삼울제2어린이공원

- 소공원 : 12개소($A=22,647\text{m}^2$)
 - 미집행면적(사유지) : $11,666\text{m}^2$
 - ※ 역세권 지구단위계획구역 내 2개소
- 역사공원(홍부만세공원) : 1개소($A=41,523\text{m}^2$)
 - 미집행면적(사유지) : $8,109\text{m}^2$
 - ※ 홍부만세공원
- 수변공원(어울진공원) : 1개소($A=9,407\text{m}^2$)
- 사 업 량 : 도시공원 내 사유지($A=191,056\text{m}^2$) 매수
- 사 업 비 : 500백만원(균비)

□ 추진계획

- 2023. 1. ~ 2. : 도시공원 내 사유지 매수 계획 수립
- 2023. 3. : 사유지에 대한 매수 계획 주민 통보
- 2023. 4. : 매수 대상 필지 감정평가
- 2023. 4. ~ 6.: 토지 보상

1-3 울진군 도시계획도로 개설 현황[도로개설 84.2%]

읍 면	전체 연장 (m)	개설 연장 (m)	미개설연장(m,억원)						비고
			계	2023 계획	잔여	계	보상비	공사비	
합 계	162,258	136,641	25,617	1,998	23,619	919.4	326.6	592.8	
울진읍	46,712	37,250	9,462	1,120	8,342	342.4	126.6	215.8	
평해읍	28,168	24,373	3,795	-	3,795	128.9	20.1	111.7	
북면	16,165	13,857	2,308	-	2,308	75.6	34.4	45.8	
근남면	24,162	21,789	2,373	-	2,373	75.2	27.9	47.3	
온정면	7,154	6,306	848	-	848	22.9	6.9	16.0	
죽변면	17,698	13,188	4,510	678	3,832	177.6	71.6	106.0	
후포면	22,199	19,878	2,321	200	2,121	96.8	42.4	54.4	

2 2023년 도시계획사업 추진

〈 성 과 지 표 〉

- 추진전략 : 체계화된 도시기반 시설 확충으로 실용적인
경제기반 구축
- 지 표 명 : 도시계획시설 및 도시개발사업 추진(생활 SOC 사업 추진)

□ 대상사업 : 17건, 8,737백만원, L=6km(진도 20%)

(단위:백만원)

사 업 명	위 치	사 업 량	총사업비 (2023년)	사업기간	비고
17건			58,176 (8,737)		
월변지구 도시개발사업	울진읍 읍내리	도시개발 사업 1식	31,500	2015. 7. ~ 2024.12.	토지 보상
울진도시계획도로 (중로3-8호선) 개설사업	울진읍 읍내리 (공세항~창신빌라)	L=1.2km (B=12m)	6,000 (2,100)	2019. 1. ~ 2024.12.	추진중
죽변~후정간 해안경관도로 개설사업	죽변면 후정리~죽변리 (국립해양과학관~ 시민담갈비)	L=1.7km (B=12m)	8,500 (1,341)	2020. 1. ~ 2024.12.	추진중
울진도시계획도로 (중로3-5,소로2-31호선) 개설사업	울진읍 연지리 (파티마연수원입구~ 과학체험관 앞)	L=0.4km (B=8~12m)	1,600	2022. 1. ~ 2023.12.	추진중
죽변도시계획도로 (중로2-3호선~연결) 개설사업	죽변면 후정리 (송정마을~119센터)	L=1.0km (B=10m)	5,380 (100)	2022. 1. ~ 2025.12.	추진중
울진도시계획도로 (소로2-34,소로3-50 호선)개설사업	울진읍 읍내리 (홍국목공소~ 꿈그린빌라)	L=0.14km (B=6~8m)	250	2023. 1. ~ 2023.12.	추진중
후포도시계획도로 (소로3-19호선) 개설사업	후포면 삼율리 (해양경찰서 뒤)	L=0.2km (B=6m)	300	2023. 1. ~ 2023.12.	추진중
군 계획시설 (왕피천 유원지) 주변 정비사업	근남면 수산리 (엑스포공원 내)	사토처리 V=24,000m ³	300	2023. 1. ~ 2023. 6.	추진중

(단위:백만원)

사 업 명	위 치	사 업 량	총사업비 (2023년)	사업기간	비고
평해도시계획도로 (중로2-1호선) 배수로 정비사업	평해읍 월송리 (선적사 앞)	배수로정비 L=0.6km	150	2023. 1. ~ 2023. 12.	추진중
연호공원 다용도실 건축공사	울진읍 연지리 (연호공원 신축화장실 뒤편)	징크 판넬 20평형 1동	120	2023. 1. ~ 2023. 12.	추진중
노후 도시계획도로 노면 보수공사	울진군 일원	아스콘 덧씌우기 1식	200	2023. 1. ~ 2023. 12.	추진중
북면도시계획도로 (중로1-1호선) 배수로 정비사업	북면 부구리 (제2부구교~ 한수원사택입구)	배수로정비 L=0.58km	100	2023. 1. ~ 2023. 12.	추진중
후포도시계획도로 (소로2-1호선) 배수로 정비사업	후포면 삼율리 (후포초교 앞)	배수로확장 L=0.08km	100	2023. 1. ~ 2023. 12.	추진중
후포도시계획도로 (소로3-23호선) 확장포장공사	후포면 삼율리 (공영하이츠 아파트 남측)	도로확장 L=0.01m, B=8m	185	2023. 1. ~ 2023. 12.	추진중
후포도시계획도로 (중로1-1호선) 회전교차로 설치공사	후포면 삼율리 (후포터미널 앞)	회전교차로 1식	700	2023. 1. ~ 2023. 12.	추진중
덕구온천 군립공원 등산로 재해복구사업	북면 덕구리 (덕구온천 군립공원 등산로)	데크로드 및 웬스 복구 L=440m	991	2023. 1. ~ 2023. 12.	추진중
도민체전 대비 도로정비사업	울진읍, 근남면, 죽변면, 후포면	아스콘 덧씌우기 1식	1,800	2023. 1. ~ 2023. 12.	추진중

2-1 월변지구 도시개발사업

<계속>

- 월변지구 내 미개발된 국유지(구 철도부지)의 종합적인 도시개발사업 추진으로 새로운 시가지를 형성하고 양질의 택지공급

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 울진읍 읍내3리 일원(국유지, 舊 철도부지)
- 사업량 : 도시개발사업 A=61,994㎡
- 사업비 : 약 31,500백만원(추정) ※계속비 사업(도시개발 특별회계)
※ 2023년 사업비 추경예산 확보 필요(1,200백만원)

(단위:백만원)

구 분	연차별	총사업비 (계)	기 투 자			금 후 투 자		
			소 계	' 21까지	' 22예산	소 계	2023년 예 산	2024년 이 후
용 도 별	계	31,500	17,934	634	17,300	13,566	-	13,566
	설 계 비	470	470	470	-	-	-	-
	토지보상비	23,630	17,464	164	17,300	6,166	-	6,166
	공 사 비	4,700	-	-	-	4,700	-	4,700
	기타비용	2,700	-	-	-	2,700	-	2,700

- 사업기간 : 2015. 7. ~ 2024. 12.

□ 추진실적 및 향후계획

- 2017. 9. : 도시개발특별회계 설치조례 제정(울진군 조례)
- 2018. 6. : 도시개발사업 구역지정 및 개발계획 승인(도 도시계획위원회)
- 2019. 1. : 실시계획인가 협의 및 사업시행자 지정 승인
- 2019. 5. : 도시개발사업 개발계획 변경 고시
- 2019. 12. : 도시개발사업 편입토지 보상계획 열람공고 및 보상업무 협의
(철도공단, 경상북도)
- 2020. 5. : 실시계획인가 고시, 구역지역(변경), 개발계획(변경)
- 2020. 5. : 철도부지 매입을 위한 손실보상금 지급 및 사용허가 취득
- 2021. 4. : 국토부(철도공단) 용도폐지 완료
- 2021. 5. : 총괄청(기획재정부) 협의를 위한 자료 제출 및 협의
(울진군 ⇒ 철도공단)

- 2021. 11. : 국토부(철도공단) ⇒ 기획재정부 협의 신청
 - ※ 개발면적 3,000㎡이상 매수시 총괄청 협의(국토부 ⇒ 기재부)
- 2022. 3. : 총괄청(기획재정부) 국유재산 처분 승인
- 2022. 4. : 처분승인에 따른 재감정평가 실시
- 2022. 5. : 매수계약 요청(철도공단 ⇒ 울진군)
 - 토지소유현황


구 분	소 계	국유지				군유지 (울진군)	사유지	비 고
		국토부 (철도공단)	농림부	대법원	국세청			
필지수	102	88				9	5	
		73 (68)	8	6	1			
면적(㎡)	61,994	43,912 (43,351)	3,359	3,931	4,958	4,995	839	
구성비(%)	100	70.8	5.4	6.3	8.0	8.1	1.4	

- ※ 사유지 5필지 중 1필지 보상완료(2021. 4.)
- 2022. 8. : 추정 예산 편성(173억원)로 매매계약서 송부
(울진군 ⇒ 철도공단)
- 2022. 10. 25. : 철도부지 매입 완료
- 2022. 10. ~ 2023. 3. : 사업 시행 방법 결정 및 국·사유지 보상협의
 - 국토부 : 용도폐지 신청 완료, 자산공사 이관 후 매입 추진
 - 농림부 : 구거 대체 부지 조성 후 매입 가능
 - 대법원, 국세청 : 기존 건물 및 부지 유지
 - 사유지 : 4필지 보상 협의 공문 송부
- 2023. 3. ~ 12. : 시행 방법 결정에 따른 행정절차 이행 및
국·사유지 매입
(사업시행자 변경 및 위탁 협약 체결 등)
- 2024. 1. ~ : 사업착수 및 준공

□ 문제점 및 대책

- 사업시행자 및 시행방법 지정 협의 지연
- 사업 시행 방법 결정 후 사업 추진(위탁시행 or 직접시행)

□ 위 치 도



2-2 울진 도시계획도로(중로3-8호선) 개설사업

〈계속〉

- 도시계획도로 개설로 교통량 분산과 주거개선 기능의 증대 및 도시기능을 체계적으로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 울진읍 읍내리~읍남리 일원 (창신빌라~공세항)
- 사업량 : L=1.2km(B=12m) ※우선 시공 가능한 2개 구간으로 분리발주
 - 1구간(울진국민체육센터 ~ 7번국도 공세교) L=580m
 - 2구간(창신빌라 입구, 공세항 입구) L=620m
- 사업비 : 6,000백만원(균비 6,000) [1구간:27억(보상6억, 공사21억)]
 - '22년까지: 보상비(600백만원), '23년: 공사비(2,100백만원), '24년 이후: 2구간 사업비(3,300백만원)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2024. 12.


□ 추진실적 및 향후계획

- 2018. 9. ~ : 실시설계용역 추진
- 2019. 8. : 주민설명회
- 2020. 9. : 실시계획인가
- 2021. 1. : 일부 구간 선형개량 설계 보강
- 2021. 7. ~ : 우선 추진가능 1구간 보상 협의
 - 총 33필지/10,044㎡(사유지 18필지/5,178㎡, 국공유지 15필지/4,866㎡)
- 2022. 1. ~ 12. : 1구간 보상 진행
 - 2023. 1. 현재 보상추진 진도 : 완료 10필지, 협의중 8필지
- 2023. 1. ~ 12. : 1구간 공사 시행 및 2구간 편입토지 보상
- 2024. 1. ~ 12. : 2구간 공사 시행(전체 사업 완료)

□ 문제점 및 대책

- 시점부(창신빌라 입구)와 종점부(공세항 입구)에 저촉되는 편입주택 보상 협의 애로(시점부-주택 및 창고 등 3동, 종점부-성황당 1동 편입)
⇒ 우선 추진 가능한 1구간부터 사업 추진하며 2구간 보상 협의 진행

□ 위 치 도



□ 도시계획도



2-3 죽변~후정간 해안경관도로 개설사업

<계속>

- 죽변 등대일원, 죽변 해안스카이라일, 국립해양과학관, 환동해산업연구원, 드라마세트장, 신울진 1, 2호기, 한수원 사택 등 해안 도로 경관 확보 및 관광자원과 연계 필요성

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 죽변면 죽변리~후정리 일원(시민담갈비~국립해양과학관)
- 사업량 : L=1.7km(B=12m)※우선 시공 가능한 2개 구간으로 분리발주
 - 1구간(국립해양과학관~죽변해안스카이라일) L=678m
 - 2구간(죽변해안스카이라일~시민담갈비) L=1,022m
- 사업비 : 8,500백만원(국비7,000, 군비1,500)[1구간:30억(보상15억, 공사15억)]
 - 23년 : 공사비(1,341백만원) - 국비100%

(단위:백만원)

구분	연차별 총사업비 (계)	기 투 자			금 후 투 자		
		소 계	'21까지	'22예산	소 계	2023년 예산	2024년 이후
계	7,000	2,293	380	1,913	4,707	1,341	3,366

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.

□ 추진실적 및 향후계획

- 2020. 1. ~ : 실시설계용역 착수
- 2020. 5. ~ : 소규모환경영향평가 및 재해영향평가 협의 중
- 2021. 1. ~ : 편입 토지보상 협의 중(※ 1구간(L=678m)우선 추진)
 - 총 50필지/14,591㎡(사유지 26필지/8,176㎡, 국공유지 24필지/6,415㎡)
- 2021. 6. ~ 11. : 1구간 주민설명회 개최 및 감정평가 실시
- 2022. 1. ~ 12. : 1구간 보상협의 진행
 - 2023. 1. 현재 보상추진 진도 : 완료 13필지, 협의중 13필지
- 2023. 1. ~ 12. : 1구간 공사 시행 및 2구간 편입토지 보상
- 2024. 1. ~ 12. : 2구간 사업 추진(전체 사업 완료)

□ 문제점 및 대책

- 2구간은 계획노선에 저촉되는 주택(6동)이 많아 계획선형 변경이 불가피
- 우선 추진 가능한 1구간(후정1리) 개설 후 2구간(죽변3리) 연차 추진

2-4 울진도시계획도로(중로3-5,소로2-31호선) 개설사업

<계속>

- 도시계획도로 개설로 교통량 분산과 주거개선 기능의 증대 및 도시기능을 체계적으로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 울진읍 연지리 일원(파티마연수원입구~과학체험관 앞)
- 사업량 : L=400m(B=8.0~12.0m)
 - 중로3-5호선 : L=55m(B=12m), 소로2-31호선 : L=345m(B=8m)
- 사업비 : 1,600백만원(공사비 1,200, 보상 400)
 - '23년 추경예산 확보 필요(공사비 1,200백만원 - 특교세 500백만원, 군비 700백만원)
- 공사기간 : 2022. 1. ~ 2023. 12.


□ 추진실적

- 2021. 4. : 토지보상 소유자 의견 청취 공문 발송
- 2022. 1. : 토지보상 소유자 의견 청취 및 보상계획 알림 공문 발송
 - 총 42필지/4,654㎡(사유지 36필지, 국유지 6필지) 중 15필지 보상완료
- 2022. 4. : 잔여지 감정평가 실시 및 분할측량 의뢰
- 2022. 5. : 인근 교회 및 주민 의견 협의
- 2022. 6. : 분할측량 완료
- 2022. 7. ~ : 잔여 필지 보상 통보 및 협의 추진
 - 2023. 1. 현재 보상추진 진도 : 완료 15필지, 협의중 21필지

□ 향후계획

- 2023. 1. ~ 3. : 편입토지 보상 협의 계속
- 2023. 4. ~ : 추경예산 확보 후 공사 시행

☐ 위치도



☐ 도시계획도



2-5 죽변도시계획도로 개설사업

<계속>

- 도시계획도로 개설로 교통량 분산과 주거개선 기능의 증대 및 도시기능을 체계적으로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 죽변면 후정리 일원
[송정마을 ~ 죽변면사무소(신청사) ~ 119센터]
- 사업량 : 도로개설 L=1,060.0m, B=12.0m (인도(양쪽) B=2.0m)
- 추정사업비 : 5,380백만원(용역비 250, 보상비 500, 공사비 4,630)
 - '23년 : 100백만원 (설계안전성 검토, 문화재 지표조사, 사전재해 영향성검토 및 소규모 환경성검토, 도시계획선 결정 용역)

(단위:백만원)

구분 \ 연차별	총사업비 (계)	기 투 자	금 후 투 자		
		' 22예산	소계	2023년 예 산	2024년 이 후
계	5,380	150	5,230	100	5,130

- 사업기간 : 2021. 10. ~ 2025. 12.


□ 추진실적

- 2021. 10. ~ 2022. 4. : 기본계획용역 추진(노선안 검토)
- 2021. 12. : 주민 협의 및 의견 청취(12. 22. 주민설명회 개최)
- 2022. 5. ~ 2023. 3. : 실시설계용역 추진
- 2022. 9. : 주민설명회 개최(노선안 확정)


□ 향후계획

- 2023. 1. ~ : 설계안전성 검토 문화재 지표조사, 사전재해 영향성 검토 및 소규모 환경성 검토, 도시계획선 결정 용역 시행
- 2023. 4. ~ : 보상 협의 추진

☐ 위치도



☐ 계획평면도



2-6 울진도시계획도로(소로2-34,소로3-50호선) 개설사업

〈계속〉

- 도시계획도로 개설로 교통량 분산과 주거개선 기능의 증대 및 도시기능을 체계적으로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 울진읍 읍내리 지내 (흥국목공소 ~ 꿈그린빌라)
- 사업량 : L=140m (B=6.0~8.0m)
 - 소로2-34호선 : L=95m (B=8.0m), 소로3-50호선 : L=45m (B=6.0m)
- 사업비 : 250백만원(균비)
- 공사기간 : 2023. 1. ~ 12.

□ 추진실적 및 향후계획

- 2021. 12. : 편입토지 보상 완료
- 2022. 8. : 실시설계용역 완료
- 2023. 1. : 공사 시행

□ 위치도



2-7 후포도시계획도로(소로3-19호선) 개설사업

〈신규〉

- 도시계획도로 개설로 교통량 분산과 주거개선 기능의 증대 및 도시기능을 체계적으로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 후포면 삼율리 지내 (해양경찰서 뒤)
- 사 업 량 : 도시계획도로 개설 (L=200.0m, B=6.0m)
- 사 업 비 : 300백만원(군비)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

□ 추진실적 및 향후계획

- 2022. 9. : 주민 건의에 따른 현장 점검
- 2023. 1. ~ 2. : 실시설계용역 시행
- 2023. 3. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

□ 위 치 도




〈신규〉

- ## □ 사업개요

- ## □ 추진실적 및 향후계획

- ## □ 위치도



2-9 평해도시계획도로(중로2-1호선) 배수로 정비사업 <신규>

- 도로개설시 배수로 미설치로 인한 물고임 등 개선으로 도로 이용자에게 쾌적한 도로환경 제공


□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 평해읍 월송리 지내 (선적사 앞)
- 사 업 량 : 배수로 정비 L=600m
- 사 업 비 : 150백만원(군비)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

□ 추진실적 및 향후계획

- 2022. 9. : 평해읍 건의에 따른 현장 확인[평해읍-7407(2022. 8. 2.)]
- 2023. 1. ~ 2. : 실시설계용역 시행
- 2023. 3. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

□ 위 치 도



2-10 연호공원 화장실(다용도실) 건축공사

〈신규〉

- 연호공원 관리에 따른 울진읍 청년회 요구사항 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 울진읍 연지리 연호공원 내(신축 화장실 뒤편)
- 사 업 량 : 징크판넬 20평형 1동(샤워장 10평, 창고 10평)
- 사 업 비 : 120백만원(군비)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

□ 추진실적

- 2022. 7. : 울진읍 청년회장 건의로 현장 확인 및 요구사항 검토
〈검토사항 : '22. 7. 18. 보고〉
 - 사업대상지 : 울진읍 연지리 799번지(A=780㎡)
 - 건 폐 율 : 156㎡(≒47.2평) ※ 자연녹지지역(20%)
※ 기존 공중화장실 A=66.66㎡ + 신설 창고 A=66.0㎡ = 132.66㎡ 신축 가능
 - 기 타 사 항 : 설치 요구한 위치는 근린공원구역으로 공원조성계획 변경 필요(5개월 정도 소요)

□ 향후계획

- 2022. 11. ~ 2023. 2. : 실시설계용역 시행
- 2023. 3. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

[illegible]

2-11 노후 도시계획도로 노면 보수공사

〈신규〉

- 도시계획도로 내 노후 된 아스콘 포장 노면 정비 및 긴급히 발생하는 도로 노면 보수로 쾌적한 도로 환경 정비


☐ 사업개요

- 위 치 : 울진군 일원
- 사 업 량 : 도시계획도로 아스콘 덧씌우기 1식
- 사 업 비 : 300백만원(군비)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

☐ 추진실적 및 향후계획

- 2022. 9. ~ 12. : 사업대상지 현장 조사(건의 사항 및 민원 발생 현장 등)
- 2023. 1. ~ 2. : 실시설계용역 시행
- 2023. 3. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

☐ 현장사진



2-12 북면도시계획도로(중로1-1호선) 배수로 정비사업 <신규>

○ 도시계획도로 내 배수시설 정비를 통해 폭우 시 주민 안전 확보

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 북면 부구리 일원(제2부구교~한수원사택입구)
- 사 업 량 : 배수시설 재정비 L=580m
- 사 업 비 : 100백만원(군비)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

□ 추진실적 및 향후계획

- 2022. 8. : 주민 건의에 따른 현장 점검 및 확인
- 2023. 1. ~ 2. : 실시설계용역 시행
- 2023. 3. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

□ 위 치 도



2-13 후포도시계획도로(소로2-1호선) 배수로 정비사업 <신규>

- 도시계획도로 내 노후되고 협소한 배수로를 확장하여 강우 시 인근지역 침수피해 예방


□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 후포면 삼율리 318-1번지 일원(후포초등학교 앞)
- 사 업 량 : 도로배수로 확장 L=80m
- 사 업 비 : 100백만원(군비)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

□ 추진실적 및 향후계획

- 2022. 8. : 주민 건의에 따른 현장 점검 및 확인
- 2023. 1. ~ 2. : 실시설계용역 시행
- 2023. 3. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

□ 위 치 도



2-14 후포도시계획도로(소로3-23호선) 확장포장공사 <신규>

- 도시계획도로 내 협소한 지역을 확장하여 주민들의 통행 편의 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 후포면 삼율리 254-2번지 일원(공영하이츠 남측)
- 사 업 량 : 도로확장포장 L=100m, B=8m
- 사 업 비 : 100백만원(군비)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

□ 추진실적 및 향후계획

- 2022. 9. : 사업계획 검토 요청(후포면)에 따른 현장 점검 및 확인
- 2023. 1. ~ 2. : 실시설계용역 시행
- 2023. 3. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

□ 위 치 도



2-15 후포도시계획도로(중로1-1호선) 회전교차로 설치공사 <계속>

- 도시계획도로 내 회전교차로를 설치하여 지역주민의 생활불편을 해소하고 통행하는 차량의 안전성을 확보하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 후포면 삼율리 일원 (후포버스터미널 앞 사거리)
- 사업량 : 1차로형 회전교차로(R=27m) 1식
- 사업비 : 700백만원(군비)
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 6.

□ 추진실적

- 2022. 5. : 토지소유자(후포버스터미널) 보상협의 공문 발송
⇒ 보상협의 불가 의견 회신
※ 보상불가 사유 : 후포버스터미널 부지 편입 시 버스 정차대 및 차고지 부지 협소로 운영이 어려움
- 2022. 8. : 협의불가에 따른 설계재검토
※ 1차로형 세미트레일러(R=30m) ⇒ 1차로형 대형(R=27m)
- 2022. 9. : 도로교통공단 검토 및 주민설명
- 2022. 12. : 원가심사 후 공사 발주


□ 향후계획

- 2023. 1. : 공사 착공(진도 30%)
- 2023. 6. : 공사 준공 예정

☐ 위치도



☐ 계획평면도



2-16 덕구온천 군립공원 등산로 재해복구사업

〈계속〉

- 경북·강원 동해안 산불 피해로 전소된 덕구온천 군립공원 등산로를 복구하여 이용에 불편함을 해소하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 북면 덕구리 일원 (덕구온천 군립공원 등산로)
- 사업량 : 데크로드 및 웬스 복구 L=440m
- 사업비 : 991백만원(국비 495, 도비 248, 군비 248)
- 사업기간 : 2022. 5. ~ 2023. 6.

□ 추진실적 및 향후계획

- 2022. 3. : 덕구온천 군립공원 등산로 출입통제 (복구 시까지)
- 2022. 5. ~ 8. : 실시설계 용역
- 2022. 8. : 시설공사 발주
- 2022. 11. : 관급자재(데크로드) 계약
- 2023. 6. : 공사 준공 예정(진도 40%)

□ 위치도



2-17 「경북도민체전」 대비 도로정비사업

〈계속〉

- 「경북도민체전」으로 우리 군을 방문하는 방문객들에게 도로 정비를 통해 편의를 제공하고 쾌적한 이미지를 제공하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 울진읍, 근남면, 죽변면, 후포면 일원
- 사 업 량 : 아스콘포장 절삭 및 덧씌우기 L=6km, A=55,876㎡
- 사 업 비 : 1,800백만원(군비)
- 사업기간 : 2022. 6. ~ 2023. 4.

□ 추진실적 및 향후계획

- 2022. 6. ~ 7. : 사업대상지 조사 및 선정
- 2022. 8. ~ 12. : 실시설계 용역 및 원가심사 완료
- 2023. 1. : 시설공사 착공
- 2023. 4. : 공사 준공 예정

연번	읍면	위 치	사 업 량	소요예산 (백만원)	비고
합 계		6개소	A=55,876㎡ L=6,003m	1,598	진도 30%
울진읍 등		소계(2개소)	A=14,865㎡ L=1,503m	385	
1	울진	연호IC ~ 롯데리아 사거리	A=7,536㎡ L=527m	도급액 135 관급자재 189	중로2-7호선
2	근남	(구)대동농기계 ~ 엑스포 (아쿠아리움)입구	A=7,329㎡ L=976m	폐기물 61	군도14호선
후포면		소계(2개소)	A=27,014㎡ L=3,253m	864	
1	후포	삼울IC ~ 여객선터미널	A=25,828㎡ L=2,953m	도급액 330 관급자재 382	중로1-2호선
2	후포	삼울삼거리 ~ 후포공설시장	A=1,186㎡ L=300m	폐기물 152	중로1-3호선
죽변면		소계(2개소)	A=13,997㎡ L=1,247m	349	
1	죽변	죽변면사무소(신청사) 입구 ~ 죽변초등학교 앞	A=12,700㎡ L=1,108m	도급액 112 관급자재 179	중로2-1호선
2	죽변	윤준비치아트빌 아파트 앞	A=1,297㎡ L=139m	폐기물 58	중로2-1호선

3 2023년 지역개발사업 추진

□ 대상사업 : 5건, 6,797백만원(진도 15%)

(단위:백만원)

사 업 명	위 치	사 업 량	총사업비 (2023년 사업비)	사업 기간	비고
	5건		18,920 (6,797)		
마을만들기 사업	북면 죽변면 일원	마을만들기 (정주환경개선, 안전시설설치)	7,700 (2,650)	2023 ~ 2023	추진중 (5%)
평해읍 기초생활거점 조성사업	평해읍 평해리 일원	다가치 어울림센터 등 5개지구	4,000 (2,200)	2020 ~ 2024	추진중 (27%)
울진군 신활력 플러스사업 추진	울진군 일원	친환경활력센터 구축 및 친환경 공동체 활성화 등	7,000 (1,727)	2020 ~ 2023	추진중 (30%)
근남면 새마을 재활용 보관창고 증축공사	근남면 산포리	창고 증축	120	2023 1~12	추진중 (10%)
후포등기산 벽화마을 노후벽화 정비사업	후포면 후포리 일원	노후벽화 정비(도색 등) A=350m ²	100	2023 1~12	신규

3-1 마을만들기 사업 추진(농촌협약 연계사업)

〈신규〉

- 1·2차 산불피해 복구를 위해 우선적으로 산불 피해가 큰 마을 중심 다수의 마을 만들기 사업 추진
- 2022년 농촌협약 대상 선정에 따른 연계사업 추진

〈성과지표〉

- 목 표 : 지역개발사업의 원활한 추진으로 감동주는 복지
- 추진전략 : 정주환경 개선 및 안전시설 설치

□ 사업개요

- 위 치 : 14개 마을(산불피해지역)
 - 1차 (2022년도) : 5개소(북면 검성리, 고목1리, 소곡1리, 죽변 화성2리, 화성4리)
 - 2차 (2023년도) : 3개소(울진읍 온양2리, 북면 나곡2리, 부구3리)
 - 3차 (2024년도) : 2개소(울진읍 신림리, 금강송면 광화2리)
 - 4차 (2025년도) : 2개소(매화면 길곡리, 금매1리)
 - 5차 (2026년도) : 2개소(북면 나곡3리, 근남면 행곡3리)
- 사 업 비 : 2,650백만원(군비)
 - 1차년도 5개소 설계완료 (2022년)
 - 1차년도 5개소 사업비 : 25억원(마을당 5억원)
 - 2차년도 3개소 설계용역 : 150백만원(군비-추경확보)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.

○ 사업내용

- 정주환경 개선 : 마을회관 리모델링, 마을 쉼터 조성 등
- 안전시설 설치 : 소화전, 무선 마을 방송 설치, 가로등, 안전 방법 CCTV 등

□ 추진계획

- 2022. 12. 27. ~ 2023. 6. 26. : 기본계획 및 실시설계용역 시행
- 2023. 1. ~ 5. : 마을별 추진위원회 설치 및 구성, 주민의견 수렴
- 2023. 6. : 설계용역 완료
- 2023. 7. : 시설사업 착공
- 2023. 12. : 시설사업 준공

□ 기대효과

- 산불피해로 인해 지쳐있는 주민들에게 복지·휴게 시설을 설치함과 동시에 고령화, 응급상황에 대비할 수 있는 안전하고 안락한 삶을 제공함으로써 마을 공동체에 새롭게 일상을 시작할 수 있는 기틀 마련
- 울진군내 산불피해 복구를 위해 우선적으로 산불 피해가 큰 마을 중심으로 다수의 마을만들기 사업을 추진하여 산불피해를 입은 마을들의 조속한 일상회복 가능
- 마을쉼터조성, 마을회관 리모델링 등을 통하여 주민들의 소통 할 수 있는 공간을 우선 마련하여 마을의 활력을 기대할 수 있음
- 가로등, 안전 방법 CCTV설치, 소화전, 무선 마을 방송 시스템 설치 등을 통하여 이후 발생할 수 있는 사고를 미연에 방지 가능

- 농촌중심지인 읍·면 소재지에 교육·복지·문화 등 중심기능 확충
- 배후마을로 중심지 서비스를 전달할 수 있는 체계 구축

〈성과지표〉

- 목 표 : 지역개발사업의 원활한 추진으로 감동주는 복지
- 추진전략 : 교육·복지·문화 등 중심기능 확충

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 평해읍 평해리 일원
- 사 업 비 : 4,000백만원(국비 2,800, 군비 1,200)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5년간)
- 사업내용 : 5개 사업(하드웨어사업 3, 소프트웨어사업 2)
 - H/W사업 : 다가치 어울림센터, 행복가득마당, 안전로 조성
 - S/W사업 : 기본 및 실시설계용역, 지역 역량강화 사업

□ 추진실적 및 계획

- 2020. 5. 11. : 기본계획 및 실시설계용역 공고
- 2020. 6. 17. : 지역역량강화용역 시행
- 2020. 8. 14. : 기본계획 및 실시설계용역 착수
- 2020. 8. 19. : 지역역량강화용역 착수

- 2021. 3. 23. : 편입토지(사유지 1필지) 매입 완료
- 2021. 9. 13. : 기본계획 고시
- 2022. 4. 7. : 국유재산(무상) 사용허가 신청 (울진군 ⇒ 철도공단)
- 2022. 4. 13. : 국유재산 사용허가 승인 (철도공단 ⇒ 울진군)
- 2022. 6. 23. : 시행계획(안) 경상북도 협의(조건부 승인)
- 2022. 6. 28. : 철도공단 편입토지(1필지) 처분 승인 (철도공단 ⇒ 울진군)
- 2022. 10. 17. : 철도공단 편입토지 매입 완료
- 2022. 11. 14. : 가로경관 개선공사 착공
- 2022. 12. : 다가치 어울림센터 및 행복가득마당 설계 완료, 가로경관
개선공사 준공
- 2023. 3. : 다가치 어울림센터 및 행복가득마당 착공
- 2024. 3. : 다가치 어울림센터 및 행복가득마당사업 준공

□ 기대효과

- 평해읍 기초생활거점조성사업을 통해 문화·복지시설을 조성함
으로써 지역거점육성 및 주민들의 삶의 질 향상
- 기초 생활 기반(키즈카페, 물놀이 시설, 행복가득마당 등) 운영에
따른 일자리 창출과 시설을 이용하고자 인근 주민들의 인구
유입으로 평해읍 상권들의 지역경제 활성화 기반 조성
- 노후된 중심지의 가로환경을 정비하여 배후마을 주민들의 평해읍
중심지로의 접근성을 개선

□ 세부사업별 현황

○ 추진현황 : 발주예정 3개, 사업추진 중 2개 사업

(단위 : 백만원)

세부사업명	예산액	사업내용	진행사항
계	4,000	5건	
다가치 어울림센터	2,116	<ul style="list-style-type: none"> 건축면적 A=409㎡, 연면적 A=767㎡ - 키즈카페, 주민문화공동복지실, 사무실 등 	발주예정 ('23.1.)
행복가득마당	789	<ul style="list-style-type: none"> 광장 조성 A=2,333㎡ - 물놀이시설, 잔디광장, 야외무대 등 	발주예정 ('23.1.)
가로경관개선	179	<ul style="list-style-type: none"> 가로경관 개선 A=1,153㎡ 	준공
지역역량강화용역	348	<ul style="list-style-type: none"> 교육, 홍보, 건설팅, 경영지원 등 	준공
실시설계용역	568	<ul style="list-style-type: none"> 실시설계용역 1식 	추진중(95%)

□ 조감도



3-3 울진군 신활력플러스사업 추진

〈계속〉

- 친환경공동체 인재양성 및 네트워크 구축
- 친환경 활력센터 운영 활성화 등을 통한 차별화된 친환경 농산업 육성

〈성과지표〉

- 목표 : 지역개발사업의 원활한 추진으로 감동을 주는 복지
- 추진전략 : 차별화된 농산업 육성 및 일자리 창출

□ 사업개요

- 위치 : 울진군 10개 읍·면 일원
- 사업비 : 7,000백만원(국비 4,900, 군비 2,100)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)
- 사업내용 : 친환경활력센터 구축(H/W) 및 운영, 친환경공동체 인재양성 및 역량강화(S/W)

□ 추진실적 및 계획

- 2019. 7. 3. : 농촌 신활력플러스사업 예비계획수립 연구용역 착수
- 2019. 7. 26. : 신활력플러스 사업추진 설명회 및 공청회 개최
- 2019. 7. 30. ~ 31. : 관계자 의견 수렴(현장 방문)
- 2019. 12. 16. : 농촌 신활력플러스사업 예비계획수립 연구용역 준공
- 2020. 6. 1. : 기본 및 시행계획 수립 연구용역 착수
- 2020. 9. 17. : 신활력플러스 권역별 자문회의 개최
- 2020. 11. 16. : 일반농산어촌개발사업 추진 및 중간지원조직 운영·관리에 관한 조례 제정
- 2021. 3. 4. : 신활력플러스사업 추진단 구성
- 2021. 4. ~ 7. : 선진지 견학 2회(문경, 예천, 청양, 군위, 창녕)
- 2021. 8. ~ 9. : 중앙계획지원단 협의
- 2022. 1. : 기본계획(안) 보완 제출

- 2022. 2. ~ 4. : 친환경 활력센터 건축계획 업무협약(5회)
- 2022. 4. : 기본계획 중계단(2회) 및 광계단(1회) 자문 실시
- 2022. 5. : 경북도(광계단) 자문반영 기본계획(안) 제출
- 2022. 6. 30. : 경북도(광계단) 협의위원회 개최
- 2022. 7. 6. : 기본계획(안) 중계단 자문회의(대면)
- 2022. 12. : 기본계획(안) 중계단 심의 및 농림부 승인 및 고시
- 2022. 12. : 친환경 활력센터 신축공사 기본 및 실시설계 착수
- 2022. 12. : 친환경공동체 인재양성 및 역량강화 용역 등 발주(S/W)
- 2023. 1. : 협상 및 계약체결 후 용역 수행(S/W)
- 2023. 6. : 친환경 활력센터 신축공사 기본 및 실시설계 완료(H/W)
- 2023. 7. : 친환경 활력센터 신축공사 착공(H/W)

□ 기대효과

- 지역 자원간 연계·활용을 통한 지역경제 활성화 기대
- 친환경농업을 토대로 친환경 농산업 활성화 및 미래 성장동력 확보
- 타 지역과 차별화된 친환경산업 육성 기대

□ 세부사업별 현황

- 계획 및 추진 중 사업(발주예정 2개 사업)


(단위 : 백만원)

세부사업명	예산액	사업내용	추진사항 및 진도
계	7,000	4건	
친환경공동체 인재양성	970	<ul style="list-style-type: none"> • 추진단 운영 및 역량강화 • 친환경공동체 사업화 아카데미운영 • 친환경공동체 참여활성화 공모사업 	진행중 (2021.3. ~ 2023.12.)
친환경공동체 네트워크구축	4,560	<ul style="list-style-type: none"> • 친환경 활력센터 구축 • 친환경공동체 먹거리 특화사업 • 친환경공동체 가공사업 네트워크구축 	발주예정 (2023.1. ~ 2024.12.)
친환경공동체 운영활성화	900	<ul style="list-style-type: none"> • 프리마켓 운영을 통한 활성화 강화 • 친환경공동체 지역자원 활성화 강화 • 친환경공동체 SNS 활성화 플랫폼 구축 	발주예정 (2023.1. ~ 2024.12.)
실시설계 등 부대비	570	<ul style="list-style-type: none"> • 기본계획 및 실시설계용역 1식 	진행중 (2022.12. ~ 2023.6.)

□ 위 치 도



□ 평 면 도



3-4 근남면 새마을 재활용 보관창고 증축

〈주민건의〉

- 근면, 자조, 협동의 새마을운동 기본정신으로 새마을운동 추진을 위한 봉사활동에 필요한 사무실 증축

〈성과지표〉

- 목 표 : 지역개발사업의 원활한 추진으로 감동을 주는 복지
- 추진전략 : 새마을운동 기반 조성으로 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 근남면 산포리 555-1번지
- 사업량 : 창고 15평 증축 (휴식 및 다용도 공간 조성)
- 사업비 : 100백만원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 기존 건축물 현황

구 분	면 적(m ²)	구 조	용 도	소유자	비 고
1 동	72 (21평)	경량철골구조	재활용 보관창고	울진군	

□ 추진실적 및 계획

- 2022. 9. ~ 12. : 증축공사 설계 중
 - ※ 2022. 11. 2. : 민원발생에 따른 실시설계중지
- 2023. 2. ~ 12. : 새마을 재활용 보관창고 증축공사 시행

☐ 위치도



☐ 전경사진



3-5 후포등기산 벽화마을 노후벽화 정비사업

〈주민건의〉

- 등기산주변 벽화마을 노후된 담장 벽화를 정비하여 관광객에게 볼거리 제공 및 울진군 이미지 제고

〈성과지표〉

- 목 표 : 지역개발사업의 원활한 추진으로 감동을 주는 복지
- 추진전략 : 노후벽화 정비로 주변경관개선

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 후포면 후포리 458-2번지 일원
- 사업량 : 노후벽화 정비(도색 등) 1식(A=350㎡)
- 사업비 : 100백만원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 9.

□ 추진계획

- 2023. 1. : 사업계획 수립
- 2023. 2. ~ 3. : 설계용역 착수 및 완료
- 2023. 4. : 공사 착공
- 2023. 9. : 공사 준공

□ 기대효과

- 노후된 벽화 등을 정비하여 주변경관개선과 관광객 유치로 인한 지역경제 활성화

☐ 위치도



☐ 전경사진



4

2023년 공공디자인 사업추진

□ 추진대상 : 8건, 2,415백만원

(단위:백만원)

사 업 명	위 치	사업량	2023년 사업비	사업기간	비고
계	8건		2,415		
읍·면 보안등 확대 사업추진	울진군 일원 (10개 읍면)	보안등 신규설치 140개소	250	2023. 1. ~ 2023. 6.	계속
가로등·보안등 LED광원변경 지속추진	기성면 해안도로 일원	가로등 광원 LED 교체 170등	100	2023. 1. ~ 2023. 6.	계속
가로등신속유지보수체계 운영 및 설치사업	울진군 일원	가로등유지관리 1식, 해안노후가로등교체 15개	950	2023. 1. ~ 2023. 12.	계속
울진군 경관계획 재정비 및 공공디자인 진흥계획 수립 용역	울진군 전역	용역 2건	470	2022. 11. ~ 2024. 5.	계속
후포중심시가지 간판개선사업	후포면 후포삼울로 일원	140여개 업소	450	2023. 2. ~ 2023. 11.	신규
현수막 게시대 교체	울진군 일원	노후게시대 교체 6개소	100	2023. 3. ~ 2023. 6.	계속
현수막 게시대 위탁관리 운영	울진군 일원	현수막 게시대 170개소	18	2023. 1. ~ 2023. 12.	계속
도민체전 도로변 가로등 현수기 설치	울진군 일원	가로등 현수기 1,400조	77	2023. 1. ~ 2023. 5.	신규

4-1 읍·면 보안등 확대사업 추진

〈계속〉

- 가로등(보안등) 설치수량의 증가에도 불구하고 산간의 독립형 주택 신축이 늘어나 가로등(보안등) 소외가구 발생
- 범죄예방과 군민의 삶의 질 향상을 위해 보안등 지속 설치

〈성과지표〉

- 추진전략 : 조화로운 도시경관 조성으로 섬기는 군정 실천
- 추진목표 : 가로등 설치 관리를 통한 주민불편 해소
- 산출근거
 - 기 간 : 2023년 ~ 2026년
 - 설치량 : 560개(매년 보안등 140개)
 - 예산액 : 1,000백만원(매년 250백만원)
- 2023년 성과지표

1분기	2분기	3분기	4분기
수요조사 및 설계, 재배정	사업시행	시스템등재 및 확인	

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 일원
- 사업량 : 가로등(보안등) 설치 140개
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 6.
- 사업비 : 250백만원(군비)
 - 전주부착형 가로등 개당 설치 비용 : 1,500천원(설계단가)
 - 지주형 가로등 개당 설치비용 : 2,400천원(설계단가)
- ※ 현지 여건에 따라 설치값 변동이 있음
- 사업내용 : 주민불편 및 우범지대 보안등 설치

○ 연도별 실적 및 계획

구 분	합 계	22년 추진실적	2023년	2024년	2025년	2026년
가로등 (보안등)	699등	139등	140등	140등	140등	140등
투자예산 (백만원)	1,250	250	250	250	250	250

□ 추진계획

- 2023. 1. ~ 2. : 읍·면별 수요조사 및 표준설계서 작성
- 2023. 3. : 읍·면 예산 재배정
- 2023. 3. ~ 5. : 읍·면 사업발주
- 2023. 6. : 사업완료 예정

4-2 가로등·보안등 LED 광원 변경 지속 추진

〈계속〉

- 가로등·보안등의 광원을 친환경, 고효율 LED등으로 교체하여 에너지를 절감하고 스마트한 조명환경 조성

〈성과지표〉

- 추진전략 : 조화로운 도시경관 조성으로 섬기는 군정 실천
- 추진목표 : 가로등 설치 관리를 통한 주민불편 해소
- 산출근거
 - 기간 : 2023년 ~ 2026년
 - 교체목표 : 680개(매년 170개 교체)
 - 교체예산 : 400백만원(매년 100백만원)
- 2023년 성과지표

1분기	2분기	3분기	4분기
교체대상조사 및 설계	사업 완료		

□ 사업개요

- 대상지역 : 울진군(기성면 해안도로 일원)
- 사업량 : 170등(사업 후 교체율 78%)
 - ※ 2023년 단가변동에 따른 수량 변동이 있음
- 사업비 : 100백만원(군비) ※ LED등기구 교체비용 : 590천원(설계단가)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 6.

○ 연도별 교체 계획

(단위:백만원)

구 분	LED광원교체수량 합계	추진실적 ('17 ~ '22)	2023년	2024년	2025년	2026년
교체율		77%	78%	79%	80%	82%
합 계	10,790등	10,110등	170등	170등	170등	170등
가로등	4,014등	3,894등	30등	30등	30등	30등
보안등	6,776등	6,216등	140등	140등	140등	140등
투자예산	3,500	3,100	100	100	100	100

※LED 설치 현황 : 13,135등 중 10,110등(77%) - 2023. 1. 4.현재

□ 추진계획

- 2023. 1. ~ 3. : 실시설계 용역 착수 및 준공
- 2023. 4. : 사업착공
- 2023. 6. : 사업준공 예정

□ 기대효과

- 유지보수 비용 절약
 - 전기요금의 30%이상 절감, 가로등 유지보수비 70% 절감
- 탄소중립정책에 부응 : 기존 등(메탈램프) 대비 친환경이며,
수명이 기존 메탈등에 비해 5배

4-3 가로등 신속 유지보수체계 운영 및 설치사업

〈계속〉

- 노후된 가로등이 잦은 고장을 일으켜 가로등 품질 불신에 따른 군정 만족도 저하
- 가로등 신속 정비체계 구축으로 주민불편 해소 및 사고예방에 적극 대처하고자 함

〈 성 과 지 표 〉

- 추진전략 : 조화로운 도시경관 조성으로 섬기는 군정 실천
- 추진목표 : 가로등 설치 관리를 통한 주민불편 해소
- 2023년 성과지표
 - 신속 유지보수체계 확립 : 접수일 기준 유지보수(3일 이내) 및 시스템입력(5일 이내) 완료

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 일원
- 사 업 량 : 13,135등 (보안등 8,660 가로등 4,475)
- 사 업 비 : 950백만원(군비)

(단위:백만원)

구 분	유지관리		교체사업
	전기요금 등 (공공요금)	재료비 / 유지보수	
사업비	600	300	50
사업량	10개 읍면	재료비(1억) 및 유지보수 용역비(2억)	해안면 노후 가로등 교체 15개

□ 추진계획

- 2022. 12. : 2개 권역(2개반) 가로등 유지보수 입찰 및 단가계약 체결
- 2023. 1. : 2개 권역(2개반) 가로등 유지보수 착공
- 2023. 1. ~ 12. : 2개 권역(2개반) 가로등 유지보수 용역실시(연중실시)
 - 북부권 (5개읍면) : 울진읍,근남면,죽변면,북면,금강송면 (예산액:100,000천원)
 - 남부권 (5개읍면) : 매화면,기성면,평해읍,후포면,온정면 (예산액:100,000천원)
- 2023. 1. ~ 3. : 실시설계 착수 및 준공(해안면 노후 가로등 교체공사)
- 2023. 4. : 해안면 노후가로등 교체공사 착공
- 2023. 6. : 해안면 노후가로등 교체공사 준공예정

4-4 울진군 경관계획 재정비 및 공공디자인 진흥계획 수립 용역 <계속>

- 쾌적한 환경과 다양한 문화생활에 대한 요구를 충족시키기 위해 질 높은 경관 형성의 틀이 되는 경관 수립이 요구됨에 따라, 2013년 수립한 경관계획을 재정비하고자 함
- 다양한 공공영역(공공건축, 공공공간, 공공시설물 등)에 울진군의 정체성을 담을 수 있는 공공디자인 발전 방향 제시

< 성과 지표 >

- 추진전략 : 조화로운 도시경관 조성으로 섬기는 군정 실천
- 추진목표 : 기존 경관계획 재정비 및 지역 정체성 반영한 공공디자인 가이드라인 제시
- 2023년 목표 : 중간 보고회 및 주민 공청회 실시

□ 사업개요

- 대 상 : 울진군 전역
- 사업량 : 용역 2건
 - 추진범위 : 기준년도 2022년, 목표연도 2035년
 - 과업기간 : 18개월 (2022. 11. 11. ~ 2024. 5. 10.)
- 사업비 : 470백만원(군비)
- 용역사 : (주)한도엔지니어링(60%), 유니에코도시환경디자인연구소(40%)

□ 과업내용

- 울진군 경관계획 재정비 용역
 - 과업목표 : 울진군을 대표하는 자연경관, 역사문화자원, 상징적인 구조물 등을 보전·관리하고, 지역의 특색있는 경관형성을 위한 가이드라인 제시
 - 경관계획 재정비 용역의 범위
 - 경관 분야별/권역별 경관계획에 관한 사항
 - 야간 경관개선, 색채계획, 가로환경 시설물 계획에 관한 사항

- 경관사업 유형별 사업우선순위에 관한 사항
- 중·장기적 도시경관 시책의 추진 체계에 관한 사항
- 주요 어항 및 도로변, 관광지, 해안선, 해수욕장 등의 경관보호 및 특색있는 경관형성을 위한 경관사업 가이드라인 제시 등

○ 울진군 공공디자인 진흥계획 수립 용역

- **과업목표** : 국가 등이 조성·제작·설치·관리하는 공공시설물에 대해 공공성과 심미성 향상을 위한 방향 제시
- **공공디자인 진흥계획 수립 용역의 내용**
 - 공공디자인 정책의 기본방향과 목표 설정, 체계적인 관리에 관한 방향 제시
 - 범용디자인, 범죄예방디자인 등의 개념을 반영한 수요자를 배려하는 디자인지침 제시

□ 추진경과 및 추진계획

- 2022. 12. 7. : 착수보고회 개최
- 2023. 5. : 중간 보고회(1차)
- 2023. 9. : 중간 보고회(2차)
- 2023. 12. : 주민 공청회
- 2024. 1. : 의회 의견청취
- 2024. 1. ~ 2. : 관련기관 협의
- 2024. 3. : 경관위원회 심의
- 2024. 3. : 계획 공고 및 열람
- 2024. 4. : 최종보고회
- 2024. 5. : 용역 완료

□ 기대효과

- 유·무형의 경관자원에 대한 경관관리 기본 틀을 마련하고 문화·자연공간 등 국토경관의 통합적인 관리
- 효율적인 공공디자인 정책방안과 사업을 위한 기준을 마련하고 지역의 문화 및 정체성을 담은 도시환경 조성

4-5 후포중심지 간판개선사업

〈신규〉

- 울진군의 관문이 되는 후포 중심시가지의 경관개선으로 상권 및 지역경제 활성화
- 노후된 간판정비 및 가로환경 개선으로 깨끗한 도시이미지 제고

〈성과지표〉

- 추진전략 : 조화로운 도시경관 조성으로 섬기는 군정 실천
- 추진목표 : 간판개선사업 실시로 아름다운 도시경관 조성
- 2023년 목표

1분기	2분기	3분기	4분기
입찰 공고	업체선정 및 사업 시행	사업 진행	사업 완료

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 후포면 중심시가지 (후포삼육로 구간)
- 사 업 비 : 450백만원(도비 80, 군비 370)
- 사 업 량 : 간판교체 140여개 업소
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 11.

□ 추진계획

- 2023. 2. : 협상에 의한 계약 검토 및 평가위원 모집
- 2023. 3. : 공고 및 제안서 평가

○ 2023. 4. : 업체선정 및 사업 시행

○ 2023. 11. : 사업 완료

☐ 기대효과

○ 울진군의 관문이 되는 후포 중심시가지의 경관개선으로 상권 및 지역경제 활성화

○ 노후된 간판정비 및 가로환경 개선으로 깨끗한 도시이미지 제고

☐ 위 치 도



- 현수막 게시대 부족으로 인한 불법광고물 발생 차단
- 올바른 광고문화 정착과 깨끗한 거리환경 조성을 위한 노후된 현수막 게시대 교체로 가로경관 환경 개선

<성과지표>

- 추진전략 : 조화로운 도시경관 조성으로 섬기는 군정 실천
- 추진목표 : 간판개선사업 실시로 아름다운 도시경관 조성
- 2023년 목표

1분기	2분기	3분기	4분기
입찰 공고	업체선정 및 사업 시행	사업 진행	사업 완료

☐ 사업개요

- 위 치 : 울진군 관내
- 사업량 : 노후된 현수막게시대 교체(5단) 6개
- 사업비 : 100백만원(군비)
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 6.

☐ 추진계획

- 2023. 3. : 현수막 게시대 교체 및 설치 시행
- 2023. 6. : 설치 완료

☐ 기대효과

- 노후된 현수막 게시대의 신규 교체를 통한 잦은 보수비용 절감
- 가로변 불법 현수막 발생 감소에 따른 쾌적한 도시미관 조성
- 올바른 광고문화 조성을 통한 아름다운 울진 이미지 제고

4-7 현수막 게시대 위탁관리 운영

<계속>

- 현수막 게시대의 위탁관리를 통해 효율적인 관리와 예산절감 및 행정력 낭비 방지
- 불법 유동광고물의 신속한 정비를 통해 도로 등 각종 안전 확보

<성과지표>

- 추진전략 : 조화로운 도시경관 조성으로 섬기는 군정 실천
- 추진목표 : 광고물 관리로 쾌적한 거리 조성
- 2023년 목표 : 현수막 게시대의 효율적 관리 및 불법 유동광고물 신속 정비

☐ 추진근거

- 경북도옥외광고물등관리조례 제12조(현수막 지정게시대의 설치·관리에 필요한 사항)
- 울진군옥외광고물등관리조례 제21조(현수막 지정게시대의 위탁)
- 울진군사무의민간위탁촉진및관리조례

☐ 위탁현황

- 위탁금액 : 18백만원
 - 산출내역 : 기본급 1,000,000원 × 2인 × 9개월 = 18,000천원
(※ 인건비 총액 : 2인 합계 49,200천원)
- 위탁기간 : 1년(2023. 1. 1. ~ 12. 31.)
- 위탁내용
 - 현수막 지정 게시대 게시신고 대행 및 탈·부착
 - 울진군 현수막 게시대 170개소 유지관리
 - 불법 유동광고물 정비
- 수탁단체 : (사)경북옥외광고협회 울진군지부

☐ 기대효과

- 현수막 게시대의 위탁관리를 통해 효율적인 관리와 예산절감 및 행정력 낭비 방지
- 불법 유동광고물의 신속한 정비를 통해 도로 등 각종 안전 확보

4-8 도민체전 도로변 가로등 현수기 설치

〈신규〉

- 도민체전 개최 시기에 맞추어 관내 주요 시가지와 교차로 등에 가로등 현수기를 제작·설치함으로써 도민체전을 효과적으로 홍보하고, 방문객 환영의 분위기 확산

〈성과지표〉

- 추진전략 : 성공적인 도민체전 운영
- 추진목표 : 가로등 현수기 설치로 효과적인 도민체전 홍보
- 2023년 목표

1분기	2분기	3분기	4분기
계약 및 설치	사업 완료		

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 주요 시가지 및 읍·면 교차로 일원
- 사업량 : 가로등 현수기 1,400조
- 사업비 : 77백만원(군비)
 - 가로등 현수기 설치 및 철거 : 55,000원 × 1,400조 = 77,000천원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 5.

□ 추진계획

- 2023. 1. : 가로등 현수기 제작 및 설치 입찰공고
- 2023. 2. : 가로등 현수기 제작 및 설치 계약
- 2023. 3. : 가로등 현수기 설치 및 관리
- 2023. 5. : 장애인 체육대회 종료 3일 이내 철거
 - 제61회 경북도민체육대회 기간 : 23. 4. 21. ~ 4. 24.
 - 경상북도 장애인체육대회 기간 : 23. 5. 2. ~ 5. 3.

□ 기대효과

- 도민체전을 효과적으로 홍보하고, 방문객 환영의 분위기 확산

5 2023년 도시재생사업 추진

□ 추진대상 : 13건, 91,547.9백만원

(단위 : 백만원)

사 업 명		위 치	사 업 량	총사업비 (2023년)	사업기간	추진사항 및 진도	비고
합 계		12건		73,547 (12,777)			
농 촌 협 약	소 계	5건		36,734			
	농촌중심지활 성화사업	울진읍	복합센터 건립 등	24,415 (1,206)	2023. ~ 2027.	협약추진	
	기초생활 거점조성사업	근남면	희망나눔센터 건립 등	6,680 (426)	2023. ~ 2027.	협약추진	
	농촌교통 모델사업	울진읍 금강송면 매화면	공공형 버스 공공형 택시	3,500 (미정)	2023. ~ 2027.	협약추진	
	취약지역 개선사업	매화면	주거환경 개선	2,019 (미정)	2023. ~ 2027.	협약추진	
	사회적농업활 성화	북부 생활권	사회적 농장 운영 등	120 (미정)	2023. ~ 2027.	협약추진	
취 약 지 역 개 선 사 업	소 계	3건		6,500 (1,200)			
	후포면	후포2리	주거환경 개선 등	2,011 (미정)	2023. ~ 2026.	5%	
	북면	나곡4리	주거환경 개선 등	2,394 (621)	2020. ~ 2023.	50%	
	기성면	망양2리	주거환경 개선 등	2,095 (579)	2021. ~ 2024.	20%	

(단위 : 백만원)

사 업 명		위 치	사 업 량	총사업비 (2023년)	사업기간	추진사항 및 진도	비고
차 별 화 된 관 광 (도 시 재 생)	소 계	4건		30,313 (9,945)			
	전략계획 (변경) 및 활성화계획 수립	울진군 전역	전략계획 변경 및 활성화계획 수립 1식	450 (450)	2023. ~ 2024.	5%	
	도시재생 뉴딜사업	후포면	복합센터 건립 등	11,920 (미정)	2023. ~ 2026.	5%	
		죽변면	어울림 플랫폼 건립 등	17,643 (9,195)	2020. ~ 2023.	50%	
	정기온천 자원조사	북면, 죽변면, 온정면	온천공26공	300 (300)	2023. ~ 2024.	5%	

5-1 울진읍 농촌중심지 활성화 사업(농촌협약)

〈신규〉

- 농촌중심지인 읍·면 소재지에 교육·복지·문화 등 중심기능 확충
- 배후마을로 중심지 서비스를 전달할 수 있는 체계 구축

〈성과지표〉

- 추진전략 : 주민생활 SOC 체계적 구축으로 감동주는 복지 실현
- 목표 : 기본계획 수립 및 고시
- 추진방법 : 계획수립 기간 중 전문가 컨설팅을 통한 의견 수렴

□ 사업개요

- 위치 : 울진군 울진읍 읍내리 581-1 일원(울진읍사무소)
- 사업내용 : 15개 사업(H/W사업 3, S/W사업 12)
 - H/W사업 : 울진 희망나래 복합센터, 마음케어 이음시스템 구축, 청청 가치 자람터
 - S/W사업 : 어르신 문화복지프로그램, 희망더하기, 공동체 소통·협력 프로젝트, 신중년 청춘창작 프로그램, 5065+ 열린자유학교, 청소년 방과 후 학교, 꿈자람 학교, 희망 인문학 교실, 청년 창업 활동 지원, 마음케어 이음시스템 구축, 마음이음 활동단, 토닥토닥 포럼, 기본 및 실시설계용역
- 총사업비 : 24,415백만원(국비 13,300, 지방비 5,700, 기타 5,415)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년(5년간)

□ 추진실적 및 계획

- 2022. 7. 1. : 사업 대상지 선정
- 2023. 2. : 농촌협약 체결(농식품부 ⇄ 울진군)
- 2023. 3. ~ 2023.12. : 기본계획 및 실시계획 수립
- 2024. 1. ~ 2027.12. : 사업추진

☐

5-2 근남면 기초생활거점조성 사업(농촌협약)

〈신규〉

- 상위 서비스 거점인 농촌 중심지의 기능 보완 및 배후마을 주민들에게 서비스 공급 거점 마련

〈성과지표〉

- 추진전략 : 주민생활 SOC 체계적 구축으로 감동주는 복지 실현
- 목표 : 기본계획 수립 및 고시
- 추진방법 : 계획수립 기간 중 전문가 컨설팅을 통한 의견 수립

□ 사업개요

- 위치 : 울진군 근남면 노음리 331-1 일원(근남면사무소)
- 사업내용 : 10개 사업(H/W사업 2, S/W사업 8)
 - H/W사업 : 근남면 행복나눔센터 조성, 행복어울림마당 조성
 - S/W사업 : 행복리더 양성 교육, 건강케어 코디네이터, 해피투게더, 행복꾸러미단 육성, 행복나래 프로그램, 어린이 상상 프로젝트, 상상마당 개최, 가족한마당, 기본 및 실시설계용역
- 총사업비 : 6,680백만원(국비 4,200, 군비 1,800, 기타 680)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년(5년간)

□ 추진실적 및 계획

- 2022. 7. 1. : 사업 대상지 선정
- 2023. 2. : 농촌협약 체결(농식품부 ⇄ 울진군)
- 2023. 3. ~ 2023.12. : 기본계획 및 실시계획 수립
- 2024. 1. ~ 2027.12. : 사업추진

□ 기대효과

- 배후마을로 보건, 교육 등 생활서비스를 전달할 수 있는 인적 자원 양성 및 네트워크 체계 구축

□ 사업계획도

근남면 기초생활거점조성사업 종합계획도

사업위치 근남면 노음리 331-1, 노음리 326-3
사업기간 2023년 - 2027년(5년간)
총사업비 6,000백만원 (국비 4,200백만원, 지방비 1,800백만원)
 **면사무소, 보건지소 리모델링 (680백만원)
 울진군 별도 자체 추진 예정



- 교통취약 농촌 지역에 마을버스·택시 등을 활용한 농촌형 교통 서비스 제공을 통해 공공서비스와의 접근성 제고로 농촌주민의 체감복지 향상 및 삶의 질 개선

〈성과지표〉

- 추진전략 : 주민 의견을 반영하는 감동주는 복지 실현
- 목표 : 교통편의 증진을 위한 버스 및 공공형 택시 지원
 - 추진 계획 : 공공형 택시 2개리(163명), 공공형 버스 3대 지원(3개 노선)
- 추진방법 : 전문가, 관계부서, 주민의견 수렴 후 지원

□ 사업개요

- 위치 : 울진군 3개읍·면(울진읍, 금강송면, 근남면)
- 사업내용 : 공공형 버스, 공공형 택시 지원
 - 공공형 버스(3대) : 근남면 구산3리, 금강송면 왕피리·전곡리
 - 공공형 택시(2개소) : 울진읍 - 읍남4리, 금강송면 - 쌍전1·2리
- 총사업비 : 3,500백만원(국비 1,750, 군비 1,750)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년(5년간)


□ 추진실적 및 계획

- 2022. 7. 1. : 사업 대상지 선정
- 2023. 2. : 농촌협약 체결(농식품부 ⇄ 울진군)
- 2023. 3. ~ 2023.12. : 기본계획 및 실시계획 수립
- 2024. 1. ~ 2027.12. : 사업추진

□ 기대효과

- 대중교통 취약지역에 지역 맞춤형 교통서비스(버스 또는 택시)를 제공하여 주민들의 실질적인 이동권 보장

□ 농촌형 교통모델 공급 지역



5-4 취약지역 생활여건 개조사업(농촌협약)

〈신규〉

- 안전·위생 등 생활인프라 확충 및 주거환경개선, 주민역량강화 등 지원을 통해 취약지역 주민의 기본적인 생활수준 보장

〈성과지표〉

- 추진전략 : 주민생활 SOC 체계적 구축으로 감동주는 복지 실현
- 목표 : 기본계획 수립 및 고시(100%)
- 추진방법 : 창의적인 사업계획 수립으로 농림식품부 사업승인

□ 사업개요

- 위치 : 울진군 매화면 기양2리 일원
- 사업내용
 - 취약지역 주민의 안전·위생 등 생활 인프라 확충
 - 슬레이트지붕 철거 및 빈집 철거 등 주거환경 개선
 - 휴먼케어 및 주민역량강화
- 총사업비 : 2,019백만원[국비 1,450, 지방비 448, 기타 121]
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)

□ 추진실적 및 계획

- 2022. 9. : 신규 사업대상지 선정
- 2022. 9. ~ 11. : 예비계획 수립
- 2022. 12. 22. : 취약지역 생활여건 개조사업 공모 신청
- 2023. 1. 13. : 사업대상지 현장 확인(경북도)
- 2023. 1. 17. : 道 자체(사전)평가
- 2023. 2. 3. : 평가 결과 및 최종 사업계획서 제출(道→균형위)
- 2023. 3. : 균형위·중앙 서면 및 현장평가
- 2023. 4. : 사업 대상지 선정

□ 위 치 도



□ 사업구상도



5-5 사회적 농업활성화 사업(농촌협약)

<신규>

- 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 능력 배양, 기능 습득 및 기회를 제공하여 삶의 질 향상 기여

<성과지표>

- 추진전략 : 주민생활 SOC 체계적 구축으로 감동주는 복지 실현
- 목표 : 사회적 농업 실천 대상지 선정
 - 추진계획 : 사회적 농장 발굴
- 추진방법 : 전문가, 관계부서, 주민의견 수렴 후 육성 지원

□ 사업개요

- 위치 : 북부생활권(울진읍, 북면, 금강송면, 근남면, 매화면, 죽변면)
- 사업내용 : 3개사업(S/W 사업)
 - S/W사업 : 사회적 농장 육성, 코디네이터 육성, 서비스공동체 활동 지원
- 총사업비 : 120백만원(국비 84, 군비 36)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년(5년간)

□ 추진실적 및 계획

- 2022. 7. 1. : 사업 대상지 선정
- 2023. 2. : 농촌협약 체결(농식품부 ⇄ 울진군)
- 2023. 3. ~ 2023.12. : 기본계획 및 실시계획 수립
- 2024. 1. ~ 2027.12. : 사업추진

□ 기대효과

- 취약계층 대상 돌봄·교육·힐링 등의 효과 창출을 통한 주민 삶의 질 향상
- 지역사회의 일원으로 통합하는 활동의 확산을 통해 지역사회 전반으로의 사회적 농업 확대 시대

- 지역의 취약요소와 우선순위에 따라 주민 요구에 맞게 맞춤형 패키지로 지원함으로써 주민 만족도 제고
- 취약지역 주민의 기본적인 생활수준을 보장하고 안전·위생 등 긴요한 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량을 강화

〈성과지표〉

- 추진전략 : 주민생활 SOC 체계적 구축으로 감동주는 복지 실현
- 목표 : 사업 신청 및 선정
 - 대상마을 현황 : 가구수 206가구, 인구 335명
- 추진방법 : 공모 절차에 따라 추진


□ 사업개요

- 위치 : 울진군 후포면 후포2리(웅굴재마을) 일원
- 총사업비 : 2,011백만원[국비 1,451, 지방비 515, 자부담 45]
- 사업량 : 77,820㎡
- 주요내용
 - 취약주택 정비 : 슬레이트 지붕 교체, 빈집정비, 집수리 등
 - 안전시설 구축 : 마을 안길 정비, 마을주차장 정비, 핸드레일 설치 등
 - 위생시설 정비 : 클린하우스 설치, 재래식 화장실 정비 등
 - 주민교육 및 휴먼케어 : 돌봄, 복지교실 운영, 선진지 견학 등
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)

□ 추진실적 및 계획

- 2022. 9. ~ 11. : 예비계획 수립
- 2022. 12. 22. : 취약지역 생활여건 개조사업 공모 신청
- 2023. 1. 13. : 사업대상지 현장 확인(경북도)
- 2023. 1. 17. : 道 자체(사전)평가
- 2023. 2. 3. : 평가 결과 및 최종 사업계획서 제출(道→균형위)
- 2023. 3. : 균형위·중앙 서면 및 현장평가
- 2023. 4. : 사업 대상지 선정

□ 위 치 도



□ 사업계획도



5-7 나곡4리 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업

〈계속〉

- 지역의 취약요소와 우선순위에 따라 주민 요구에 맞게 맞춤형 패키지로 지원함으로써 주민 만족도 제고
- 취약지역 주민의 기본적인 생활수준을 보장하고 안전·위생 등 기본적인 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량을 강화

〈성과지표〉

- 추진전략 : 주민생활 SOC 체계적 구축으로 감동주는 복지 실현
- 목 표 : 세부사업 완료 및 정산, 사후보고
 - 대상마을 현황 : 가구수 33가구, 인구 76명
- 추진방법 : 세부사업별 추진계획에 따른 추진
- 사업추진상황 점검 : 월 1회 현장 또는 사업 추진현황 점검


□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 북면 나곡4리(태봉마을) 일원
- 총사업비 : 2,394백만원[국비 1,662, 지방비 554, 자부담 178]
- 사업량 : 71,380㎡
- 주요내용
 - 취약주택 정비 : 슬레이트 지붕 교체, 빈집정비, 집수리
 - 안전시설 구축 : 마을 안길 정비, CCTV설치, 방화시설, 농기계보관창고 조성
 - 위생시설 정비 : 하수도 신설, 재래식 화장실 정비
 - 주민교육 및 휴먼케어 : 재난안전교육, 소독 및 방역, 선진지 견학
- 사업기간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)

□ 추진실적 및 계획

- 2020. 3. 3. : 사업대상지 선정
- 2020. 4. ~ 2021. 4. : 기본계획 수립 및 고시
- 2021. 5. ~ 2023. 1. : 시행계획 수립 및 고시
 - ※ 지적재조사 사업 병행 및 울진산불로 사업대상가구 소실로 인한 사업계획 변경으로 용역 중지
- 2022.12. ~ 2023. 1. : 주민설명회 개최(2회)
- 2023. 2. ~ 12. : 사업 추진(담장정비, 마을안길 정비, 집수리 등)

□ 위 치 도



□ 사업계획도



- 지역의 취약요소와 우선순위에 따라 주민 요구에 맞게 맞춤형 패키지로 지원함으로써 주민 만족도 제고
- 취약지역 주민의 기본적인 생활수준을 보장하고 안전·위생 등 긴요한 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량을 강화

〈성과지표〉

- 추진전략 : 주민생활 SOC 체계적 구축으로 감동주는 복지 실현
- 목 표 : 실행계획 수립 및 세부사업 착공
 - 대상마을 현황 : 가구수 54가구, 인구 1,052명
- 추진방법 : 계획수립 기간 중 전문가 컨설팅을 통한 의견 수렴
- 사업추진상황 점검 : 월 1회 현장 또는 사업 추진현황 점검

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 기성면 망양2리(맹지마을) 일원
- 총사업비 : 2,095백만원[국비 1,446, 지방비 484, 자부담 165]
- 사 업 량 : 47,000㎡
- 주요내용
 - 취약주택 정비 : 슬레이트 지붕 교체, 빈집정비, 집수리
 - 안전시설 구축 : 마을 안길 정비, CCTV설치, 방화시설 등
 - 위생시설 정비 : 하수도 신설, 재래식 화장실 정비
 - 주민교육 및 휴먼케어 : 재난안전교육, 소독 및 방역, 선진지 견학
- 사업기간 : 2021년 ~ 2024년(4년간)

□ 추진실적 및 계획

- 2021. 3. 3. : 사업대상지 선정
- 2021. 4. ~ 2022.12. : 기본계획 수립(농식품부 협의 중)
- 2023. 1. ~ 5. : 시행계획 수립 및 고시
- 2023. 6. ~ 2024.12. : 사업추진(담장정비, 마을안길 정비, 집수리 등)

A satellite map of the Mangyang-ri area in Jeollanam-do, South Korea. A red circle highlights a specific coastal area. The map shows the coastline, roads, and various landmarks. Labels in Korean include '망양리' (Mangyang-ri), '망양2리 망양리 마을회관' (Mangyang 2-ri Mangyang-ri Village Office), '망양1리 어업인 복지회관' (Mangyang 1-ri Fishermen's Welfare Center), '휴먼펜션' (Human Pension), '아라누리펜션' (Ara-nuri Pension), '망양1리' (Mangyang 1-ri), '기성만양해수욕장' (Giseong Mangyang Beach), '기성만양해수욕장' (Giseong Mangyang Beach), and '기성만양해수욕장' (Giseong Mangyang Beach). The map also shows the 'HNAVER' logo in the top right corner.

바다같은 희망을 품은 망양(望洋)2리

논어촌 취락지역 개조사업 기본계획



국립공간정책연구원



울진군

사업 개요

- 사업 명 : 21년 취락지역 생활여건 개조사업 기본계획
- 사업 규모 : 2,087백만 원
- 사업 대상지 : 경상북도 울진군 기성면 망양2리 일원
- 사업 기간 : 2021~2024년(4년)

범례

- 마출 안길 정비
- 보행로 정비
- 자제식 화장실 개량
- 안전난간 설치
- CCTV 설치
- 방화시설 설치
- 독거노인 건강안전 관리시스템(전자구)

- 슬레이트 지붕개량
- 집수리
- 반집장비
- 당상장비
- 안상다닐길 조성(가로등)
- 마을회관 정비

시업비

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	계
국·비	94	342	906	107	1,449
지자체	34	147	271	45	497
기타	10	44	81	14	149
자부담	24	100	190	31	345
기타	-	141	-	-	141
계	178	630	1,377	152	2,337

세부사업

기면시설 정비 860백만원

1. 마을안길 설치 450m
2. 보행로 정비 1,000m
3. 자제식 화장실 개량 8호
4. 한수원로 정비 1,000m
5. 안전난간 설치
6. CCTV설치 2개소
7. 방화시설 설치 2개소
8. 독거노인 건강안전관리 시스템

주택정비 540백만원

1. 집수리 3호
2. 슬레이트 지붕 개량 30가구
3. 집수리 35가구

마을회관정비 200백만원

1. 시설정비 205m
2. 안상다닐길 조성(가로등)
3. 마을회관 정비
4. 운동화장실 설치

주거역량강화 94백만원

1. 생활지원소(독거노인)
2. 이혼신과 지역역량강화
3. 농업교육 프로그램
4. 이혼신과 함께하는 마을진지
5. 재능-강연회 개최교육
6. 문화동작 교육
7. 이혼신과 재교육
8. 마을인정 교육



5-9 도시재생 전략계획(변경) 및 활성화계획 수립

〈신규〉

- 도시재생 기본방침을 고려하여 도시재생과 관련한 각종 계획, 사업, 프로그램, 유형·무형의 지역자산 등을 조사·발굴하고, 도시재생활성화지역을 지정
 - 지역의 쇠퇴도 등을 고려한 5년 단위의 재정비를 통해 지역별 우선순위와 사업대상지를 재조정 후 도시재생사업 공모 추진
- ※ 관련근거 : 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제12조 및 제19조

〈성과지표〉

- 추진전략 : 종합적이고 체계적인 도시재생 추진전략 수립
- 목 표 : 도시재생 전략계획 변경 수립, 도시재생 활성화계획 수립 1개소
- 추진방법 : 도시재생 전략계획 및 도시재생사업 신청 가이드라인 적용

□ 사업개요

- 대 상 : 울진읍, 평해읍, 북면, 근남면, 온정면, 죽변면, 후포면
- 사 업 비 : 450백만원
- 주요내용 : 도시재생 전략계획(변경) 및 활성화계획 수립
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 3.(15개월)

□ 추진실적 및 계획

- 2022. 7. 28. : 도시재생 신청 가이드라인 변경(국토부)
- 2023. 1. : 도시재생 전략계획(변경) 및 활성화계획 수립 용역 발주
- 2023. 7. : 주민공청회 및 울진군의회 의견 청취
- 2023. 8. : 경북도 관계부서 협의
- 2023. 9. : 경상북도 도시재생위원회 심의
- 2023.10. : 도시재생전략계획 승인 및 도시재생사업 공모 추진

5-10 후포면 도시재생 뉴딜사업 추진

〈신규〉

- 쇠퇴하는 도시지역에 새로운 기능도입으로 도심활력제고 및 자생적 성장기반 마련
- 지역주민의 삶의 질 향상과 지역공동체 활성화

〈성과지표〉

- 추진전략 : 주민생활 SOC 체계적 구축으로 감동 주는 복지 실현
- 목표 : 맞춤형 문화복지센터 설계 100%, 통합 경관 가이드라인 수립, 주민맞춤형 프로그램 운영
- 추진방법 : 세부사업별 추진계획에 따른 추진

□ 사업개요

- 대상 : 울진군 후포면 후포리 623-80번지 일원
- 사업면적 : 53,925㎡
- 사업비 : 11,920백만원[국비 6,000, 지방비 5,800, 민간 60, 공기업 60]
- 주요내용 : 맞춤형 문화 복지센터 조성, 안전한 주거환경 재생
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)

□ 추진실적 및 계획

- 2022.12.15. : 도시재생 뉴딜사업 신규선정
- 2023. 1. : 도시재생 실행계획 고시
- 2023. 2. ~ 12. : 통합경관 가이드라인 용역
- 2023. 3. ~ 12. : 휘라센터 건축설계 제안공모 및 설계
- 2023. 3. ~ 2026.12. : 지역역량강화 및 각종 S/W사업 추진
- 2024. 1. ~ 2026.12. : 건축공사 및 재생 사업 추진

□ 기대효과

- 쇠퇴한 도시지역의 도시환경정비 및 주민공동체 활성화를 통해 도시의 쇠퇴를 방지하고 지역주민의 삶의 질 향상에 기여

□ 위치도



□ 사업계획도



5-11 죽변면 도시재생 뉴딜사업 추진

<계속>

- 국정운영 계획에 맞추어 쇠퇴하는 도시지역에 새로운 기능도입으로 도심활력제고 및 자생적 성장기반 마련
- 지역주민의 삶의 질 향상과 지역공동체 활성화

<성과지표>

- 추진전략 : 주민생활 SOC 체계적 구축으로 감동주는 복지 실현
- 목 표 : 거점시설 건축 70%, 현장지원센터 건립,
마을관리협동조합 설립
- 추진방법 : 건축공사의 감독 및 감리를 통한 견실시공 추진
통합지원센터 운영 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 죽변면 죽변리 390-66번지 일원
- 사업량 : 109,571㎡
- 사업비 : 17,643백만원[국비 8,000 도비 1,330 군비 7,113 기타 1,200]
• 2023년 예산 : 9,195백만원[국비 3,630 도비 603 군비 4,962]
- 사업기간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)
- 사업내용

(단위:백만원)

사 업 명	사업량	사 업 비
계	7건	9,195
죽변 어울림 플랫폼 구축·운영	1식	7,233
죽변중앙로 상징거리 조성(안내센터 및 홍보관 구축)	1식	800
시장특성화 컨설팅 및 프로그램운영(마케팅 인프라 구축)	1식	22
지속가능한 지역민 특화상품 운영(소득지원상품)	1식	100
죽변항길 미미항 어울림축제	1식	200
넘실문화 안길 조성(cctv설치, 안심존 구축)	L=250m	440
청죽미미항 주민역량강화	1식	400

□ 추진계획

- 2023. 1. : 도시재생활성화 계획 변경 국토부 협의 및 추진
- 2023. 2. ~ 2023.12. : 죽변면 도시재생뉴딜사업 건축공사
- 2023. 3. ~ 2023. 5. : 넘실자유공간 리모델링공사 추진
- 2023.12. : 죽변면 도시재생뉴딜사업 완료
- 2024. 1. : 다함께돌봄센터, 죽변보건지소 개소

□ 위 치 도



□ 사업계획도



- 온천법 16조 5항 및 시행령17조 2항에 따라 온천자원의 보전을 위하여 적정 양수량, 수위 변동 상황 및 수질·성분의 변화 등 온천의 특성을 대상으로 5년마다 정기온천자원조사 실시

〈성과지표〉

- 추진전략 : 온천수의 적절한 관리를 통한 온천자원보전
- 목 표 : 정기온천자원조사를 통한 적정허가수량 기준 마련
- 추진방법 : 적정양수량, 수위 변동상황 및 성분 등의 조사를 실시하여 적정허가량 조정

□ 사업개요

- 위 치 : 온천원보호지구(백암, 덕구) 및 온천공보호구역(죽변)
- 사업량 : 백암온천(20공), 덕구온천(5공), 죽변해심원온천(1공)
- 사업비 : 300백만원
- 사업기간 : 2023. ~ 2024.(2년간)

□ 추진실적 및 계획

- 2019. 5.30. : 정기온천자원조사 준공
- 2019. 5.31. : 온천이용허가(덕구호텔 등 10개 사업장)
- 2023. 2. : 정기온천자원조사 용역 발주
- 2023. 2. ~ 12. : 수위관측 및 현장조사 실시 및 조사
- 2024. 1. : 온천이용 허가(덕구호텔 등 11개 사업장)

□ 기대효과

- 온천수의 적절한 관리를 통한 온천자원보전
- 온천의 계획적·체계적 보전 및 관리를 위하여 온천자원 및 온천관리 정보 체계 구축