

2-16

해안도로(기성 ~ 봉산간 군도 11호선) 연결

한눈에 보는 공약

사업
주체

울진군(건설과)

공약
담당

도로팀장 심천섭

☎ 6970

도로팀 김유진

☎ 6971

분야	실용적인 경제	완 료	추진 진도	원료 후 계속	완료	임 기 내 완료 (단기□중기□장기☑) 임 기 후 □	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
	차별화된 관광	추진		원료 후 계속	완료			10,000	5,000	3,500	1,500	-
	감동주는 복지	진도		추진 중	시기							
	섬기는 군정			미추진								

공약목표

- ◇ 동해안 해안도로 중 마지막 남은 미 개설 구간의 개설로 지역 주민의 원활한 통행과 ‘해안뷰’를 활용한 관광활성화 기대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024.~2026.(3년간)
- 위 치 : 울진군 기성면 정명리~봉산리 일원
- 총사업비 : 10,000백만원(국비5,000, 도비1,500, 군비3,500)
- 사업내용 : 해안도로 개설 L=1.5km(B=11m)

□ 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	임기 전	임 기 중					임기 후 (26.6이후)
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	10,000	10,000	-	700	2,000	3,800	3,500	-
국 비	5,000	5,000	-	-	1,000	2,000	2,000	-
도 비	3,500	3,500	-	-	700	1,400	1,400	-
군 비	1,500	1,500	-	700	300	400	100	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ **연도별 추진계획**(기 추진사항이 있으면 추진 상황도 포함)

연도별	추진목표	이행도 (목표)
2022	○ 동해안권 발전종합계획 신규 사업신청(경상북도) ○ 동해안권 발전종합계획 신규사업 선정 ○ 타당성조사 및 기본설계 용역 시행(문화관광과)	10%
2023	○ 실시설계 용역 추진 및 노선결정 및 노선지정 공고 ○ 소규모 환경영향평가 실시 ○ 생태자연도 등급 조정(1등급→2~3등급)	10%
2024	○ 동해안권 발전종합계획 신규사업 선정 ○ 행정절차 이행(분할, 감정, 농지, 산지 전용 등) ○ 편입토지 및 지장물 보상추진, 시설공사 착공	30%
2025	○ 시설공사 시행	30%
2026	○ 시설공사 준공	20%

□ **공약 달성 확인 지표**

확인 지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사업비 지출 현황	백만원	10,000	—	700	4,000	4,000	1,300

□ **추진실적**

- 2022. 6. 15. : 동해안권 발전종합계획 신규사업 선정(경상북도)
- 2022. 7. ~ 12. : 타당성조사 및 기본설계 용역 시행
- ※ 문화관광과 타당성 결과 반영 추진

□ **기대효과**

- 해안관광도로 개통으로 접근성 향상 및 관광객 증대로 지역발전 도모 등 청정 해안관광 이미지 증대
- 신규 도로 개설로 농어촌 지역의 정주 여건이 개선을 통한 지역주민들의 삶의 질 향상

☐ 위치도



☐ 전경사진

