

3-4

청소년 복합문화공간 운영

한눈에 보는 공약

사업주체	울진군 (사회복지과)	공약담당	보육청소년팀장 박임순 ☎ 6700
			보육청소년팀 임창규 ☎ 6703

분야	실용적인 경제	추진	완료	완료 후 계속	완료	임기 내 완료	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
	차별화된 관광	진도	추진 중	미추진	시기	(단기□중기□장기□) 임기 후 □		6,568	685	3,149	2,734	
	감동주는 복지											
	섬기는 군정											

공약목표

- ◇ 공보육 인프라 및 양질의 보육환경을 조성하고 청소년문화의집
병행건립으로 남부지역 청소년의 문화욕구 충족 등 문화적 감성 함양

□ 사업개요

- 사업기간: 2020. 1. ~ 2024. 6.
- 위 치: 울진군 후포면 삼율리 3-1번지 일원
- 사 업 비: 6,568백만원(국685, 도3,149, 군2,734) - 당초
- 사업내용: 지상 4층, 연면적 2,590㎡

□ 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	임기 전	임 기 중					임기 후 (26.6이후)
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	6,568	1,369	-	2,699	2,500	-	-	
국 비	685	685	-	-	-	-	-	
도 비	3,149	205	-	1,544	1,400	-	-	
군 비	2,734	479	-	1,155	1,100	-	-	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	

□ **연도별 추진계획**(기 추진사항이 있으면 추진 상황도 포함)

연도별	추진목표	이행도 (목표)
2020	○ 어린이집 공모사업 예산확보(1,519백만원)	100%
2021	○ 지방이양사업 청소년수련시설 예산확보(2,944백만원)	100%
2022	○ 건립공사 설계공모 완료	70%
2023	○ 실시설계용역 착·준공(각종 심의 포함)	(100%)
2023 2024	○ 건립공사 착·준공(예정) - 전기 및 통신공사 발주 및 중지(주 공종 지연) - 건축위원회 심의(추진 중)	0% (100%)

□ **공약 달성 확인 지표**

확인 지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
남울진 청소년아동센터 건립(누계)	%	100	60	80	100	-	-

□ **추진실적**

- 2020. 1. : 공유재산 심의 및 관리계획(안) 제출
- 2020. 2. : 투융자심사(실무심사) 및 재정투자사업 심의
- 2020. 5. : 어린이집 공모사업 예산확보(1,519백만원)
- 2020. 9. : 청소년문화의 집 건립계획 기본계획 수립 추진
- 2020. 10. : 청소년문화의 집 건립계획 및 타당성 조사용역 착수
- 2020. 11. : 하나금융 지원금액(1,519,980천원) 직접 기부금 수령협약완료
- 2021. 5. : 건립공사 기본 및 실시설계용역비(2회추경:300백만원) 예산확보
- 2021. 7. : 공공건축 설계 시행전 건축기획 등 사전절차 이행
- 2021. 9. ~ 2022. 2. : 건립공사 건축설계 일반공모 완료
- 2022. 3. ~ 2022. 10. : 건축설계 실시설계용역 착·준공
- 2022. 3. ~ 2022. 12. : 사전행정절차 이행
 - 중간보고회, 도 완가심사의뢰, 건설사업관리용역(PQ), 예비BF, 지반조사용역 등

- 2022. 12. : 관급자재 및 공사비 선금 집행
- 2022. 12. 29. : 울진군지방건축위원회 심의(조건부 의결) 완료
- 2023. 1. 2. : 절차이행 등 주공종지연으로 전기·통신 시공 중지
- 2023. 1. ~ 2. : 조건부 의결 내용반영 등 세부사항 실무 재검토
- 2023. 3. ~ 2024. 6. : 건립공사 착·준공 예정

□ 기대효과

- 공보육 인프라 및 양질의 보육환경을 조성하고 청소년문화의집 병행건립으로 지역 불균형 해소
- 복합공간으로 병행건립을 통한 일원화된 복지공간 조성으로 권역별 균형 있는 인프라 구축 기반 마련