1-24 산악 산불진화 다목적 용수개발 및 용수 단수시설 조성사업

한눈에 보는 공약	사업주체	울진군(산림과)	공약담당	경영팀장 정호림	☎ 6840
				경영팀 김태원	☎ 6844

분야	추진진도	완료시기	총사업비(백만원)	계	국비	도비	군비	기타
실용적인 경제 ☑ 차별화된 관광 ☐ 감동주는 복지 ☐ 섬기는 군정 ☐	완 료 ☑ 완료 후 계속 ☐ 추 진 중 ☐ 미 추 진 ☐	임기 내 완료 (단기☑중기☐장기☐) 임 기 후 ☐		1,991	1,394	418	179	

공약목표

◇ 산불취약지역에 산불예방 물가두기댐을 건설하여 산불발생 시 산불진화용수를 즉시 공급함으로 산불피해 최소화

▢ 사업개요

○ 사업기간: 2023년

○ 총사업비: 1,991백만원(국비 1,394, 도비 418, 군비 179)

○ 사업위치: 울진군 금강송면 쌍전리 산152

○ 사업내용: 산불예방 물가두기댐 건설 1개소

• 담수량 100,000㎥ , 담수면적 2ha, 유역면적 300ha

▢ 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	임기 전	임 기 중					임기 후 ('26.6이후)
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,991	–	–	1,991	–	–	–	–
국 비	1,394	–	–	1,394	–	–	–	–
도 비	418	–	–	418	–	–	–	–
군 비	179	–	–	179	–	–	–	–
기 타	–	–	–	–	–	–	–	–

▢ 연차(분기)별 세부 추진 일정 로드맵

연도	추진 목표	세부 추진계획	이행도(목표)
2022	○ 연도별, 월별 추진계획 수립	-산불예방 물가두기댐 건설사업 신청 -보조사업예산 1,991백만원 확보	20% (20%)
2023	○ 물가두기댐 건설공사 시행	-타당성평가 실시 -실시설계 및 공사 시행 -사방댐 사업 공사 시행	100% (100%)

▢ 공약 달성 확인 지표

확인 지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
산불예방 물가두기댐 건설사업 유치 (*사업시행:경상북도산림환경연구원)	개소	1		1			

▢ 추진실적

○ 2022. 10. : 산불예방 물가두기 사방댐 건설 요청
○ 2022. 11. : 2023년 산불예방 물가두기 사방댐 사업 확정
○ 2023. 2. : 타당성평가 완료(경상북도산림환경연구원)
○ 2023. 3. : 실시설계용역 시행(경상북도산림환경연구원)
○ 2023. 6. : 사방댐 사업 공사 시행(2023. 12. 25. 준공예정)
○ 2023. 12. : 사방댐 사업 공사 준공(2023. 12. 21.)

▢ 공약추진율(누계)

연도	2022	2023	2024	2025
추진율(%)	20	100	100	100

▢ 기대효과

○ 산불발생 시 산불진화용수의 즉시 공급으로 산불 조기진화 및 피해 최소화
○ 평상 시 가뭄, 홍수 등 기상상황에 따른 담수량 조절하는 다목적 댐 기능